



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด  
เรื่อง รายงานติดตามความก้าวหน้าแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗  
(รอบ ๖ เดือนหลัง) ขององค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด มีภารกิจเรื่องการรายงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ในตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูลตัวชี้วัดย่อยข้อ ๙.๒ การบริหารงาน (ข้อ ๐๘ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือนหลัง) นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ได้ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือนหลัง) เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลงชื่อ

(นายวินัย ประทุม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด





# บันทึกข้อความ

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

ที่ อบ ๘๗๘๐๑/ ๑๐๘๐

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗  
(รอบหกเดือนหลัง) ขององค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด มีภารกิจเรื่องการรายงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ในตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูลตัวชี้วัดย่อยข้อ ๙.๒ การบริหารงาน (ข้อ ๐๘) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ ๖ เดือนหลัง) นั้น

บัดนี้ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ได้ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือนหลัง) เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมบันทึกนี้ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วนั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนามตามประกาศแนบท้าย

(ลงชื่อ)

(นางสาวรุ่งทิพย์ แสนทวีสุข)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวอัมรา เรืองเดช)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

-เพื่อทราบ

ลงชื่อ

(นายเนติพงษ์ วงษ์สิงห์)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

-เพื่อทราบ

ลงชื่อ

(นายนุลาศ หิรัญคำ)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

-เพื่อทราบ

ลงชื่อ

(นายวินัย ประทุม)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด





ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด  
เรื่อง รายงานติดตามความก้าวหน้าแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗  
(รอบ ๖ เดือนแรก) ขององค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด มีภารกิจเรื่องการรายงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ในตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูลตัวชี้วัดย่อยข้อ ๙.๒ การบริหารงาน (ข้อ ๐๘ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือนแรก) นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ได้ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือนแรก) เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ลงชื่อ

(นายวินัย ประทุม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด



รายงานติดตามความก้าวหน้าแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 1.1 กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
 (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ความก้าวหน้าของโครงการ		
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
1	โครงการถนนดินภายในบริเวณที่ทำการ อบต. สมสะอาด	497,500	497,000	500.0	>		
2	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองบัวหลวง (ข.มิตรภาพ ต่อจากจุดเดิม-บ้านนางบรรทม ฉงนาม)	362,100	359,000	3,100	>		
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านราษฎร์ดำรง (สายนาขายอภิวัดน์-นาง บุตรดี ดวงแก้ว (ต่อจากจุดเดิม)	497,600	489,000	8,600	>		
4	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้าน สมสะอาด(จากบ้านนางทองศรี ประทุม ถึงบ้าน นางสาวอรทัย กองรัตน์)	499,900	499,900 (โอนลด)	-			



รายงานติดตามความก้าวหน้าแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลมตะฮาด

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 1.1 กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
 (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ความก้าวหน้าของโครงการ		
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
5	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านม่วง(สายหนองสะโน จากนางนงนุชดี ดวงแก้ว - นางคำพั่ง กัณนิดา)	247,400	245,000	2,400	✓		
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 13 บ้านม่วงสามัคคี(จากสามแยก นายโฮม ต้นวงศ์ยา ถึง นายได้ กัญหริรินทร์)	497,800	490,000	7,800	✓		
7	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านท่าหลวง (สายดอนปู่ตา)	497,600	493,000	4,600	✓		
8	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านม่วง (จากจุดสามแยก หนองบึงถึงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 ต่อจากจุดเดิม)	497,800	490,000	7,800	✓		



รายงานติดตามความก้าวหน้าแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

( 1 ) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ความก้าวหน้าของโครงการ		
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
9	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านนาดี ตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ต่อจากจุดเดิมสามแยกนายคำพันธ์ นิบารินทร์ ถึงหมู่ที่ 3 บ้านไทยวัฒนา ตำบลนครแสง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	497,600	493,000	4,600	✓		
10	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านโนนสนาม จากประตูบ้าน หมู่บ้าน โนนสนาม ถึงถนนทางหลวงหมายเลข 2192 (เดชอุดม-นาทม)	456,800	450,000	6,800	✓		
11	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านสวนฝ้าย (ต่อจากจุดเดิม ถึง โนน 40)	497,800	489,000	8,800	✓		
12	ค่าก่อสร้างบ่อกองน้ำวีร์สรองน้ำหมู่ที่ 10 บ้านม่วง (ถนนสายข้ามไปหนองแซ่)	491,000	482,000	9,000	✓		



รายงานติดตามความก้าวหน้าแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 1.1 กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
 (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ความก้าวหน้าของโครงการ		
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
13	ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาดระแนงเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านใหม่เจริญ (สายบ้านนายทวย ควงดี ถึงบ้านนายจันดา สระแก้ว)	141,200 โอนลด 11,900	129,000	300	>		
14	ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาดระแนงเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านน้อยห้วย อริย์ (จากบ้านนายเสาร์ มะหันต์ ถึง บ้านนางอินทร์ มหาวงศ์)	498,400	498,400	-	>		
15	ค่าก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านม่วง หมู่ที่ 3	499,000	499,000 (โอนลด)	-	>		
16	ค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งเสียงตามสายพร้อมอุปกรณ์ครบชุด หมู่ที่ 5 บ้านนาคำ จำนวน 12 จุด	149,900	149,900 (โอนลด)	-	>		



รายงานติดตามความก้าวหน้าแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

( 1 ) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ความก้าวหน้าของโครงการ		
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
17	คำขอปรับปรุงแต่งถนนลูกรังภายในพื้นที่ทำการ อบต.สมสะอาด	496,300	496,300 (โอนลด)	-	✓		
18	คำข้อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 บ้านโนนสนาม (จากนางก้อนศรีสุราษ ถึง นางงพิมพ์ สร้อยมาดุน)	100,000	73,242.41	26,758	✓		
19	คำขอเติมศาลาประชาคม หมู่ที่ 12 บ้านใหม่เจริญ	248,300	248,300 (โอนลด)	-	✓		
20	คำขอปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านสมสะอาด จากบ้านนายวิชัย ลาศรี ถึงบ้านนายสำราญ สุบิน	249,600	246,000	3,600	✓		



รายงานติดตามความก้าวหน้าแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

( 1 ) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ความก้าวหน้าของโครงการ		
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
21	ค่าปรับปรุงป้ายชื่อ อบต.สมสะอาด	85,200	85,000 ก่อนนี้ผูกพันแล้ว	200	✓		
22	ค่าปรับปรุงห้องนำสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 12 บ้านใหม่เจริญ	113,900	104,000 ก่อนนี้ผูกพันแล้ว	9,900	✓		
23	ค่าเปลี่ยนถังประปาพร้อมอุปกรณ์ จุดบ้านราษฎร์สำราญ หมู่ที่ 11 บ้านราษฎร์สำราญ	174,700	171,500	3,200	✓		
24	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้าน สมสะอาด(จากบ้านนางทองศรี ประทุมถึงบ้าน นางสาวอรทัย กองรัตน์)	499,900 (โอนต)	495,000	4,900	✓		



รายงานติดตามความก้าวหน้าแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 1.1 กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
 (2) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ความก้าวหน้าของโครงการ		
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
1	อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเดชอุดม เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 8 บ้านหนองบัวหลวง(สายชอฮอร์วีประชาสรรค์ต่อจากจุดเดิม-สระน้ำหนองบักค้อ)	100,000	94,024.11	5,975.89	✓		
2	อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเดชอุดม เพื่อขยายเขตไฟฟ้าพร้อมหม้อแปลง หมู่ที่ 4 บ้านนาคี(จากหนองอุ่ม - นานายำแจ้เนียร รอบโลก)	280,000	233,437.62	46,562.38	✓		
3	อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเดชอุดม เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 2 บ้านท่าหลวง (สายจากบ้านนาคี มูญเจริญ-สะพานวังกระเบา)	80,000	67,764.17	12,235.83	✓		



รายงานติดตามความก้าวหน้าแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 1.1 กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
 (2) แผนงานเฉพาะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ความก้าวหน้าของโครงการ		
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
4	อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเดชอุดม เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 3 บ้านม่วง (จากจุดนายบุญมี เพิ่มสุข ถึง นายไพรัตน์ ไบศรี)	70,000	63,067.94	6,932.06	✓		
5	อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเดชอุดม เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 7 บ้านสวนฝ้าย (ต่อจากนายวิฑูรย์ รัตนานานายบุญยืน รัตนานา)	70,000	69,621.69	378.31	✓		
6	อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเดชอุดม เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 8 บ้านหนองบัวหลวง (ต่อจากจุดเดิมถึงบ้านนางสมปอง แก้วศิริ)	90,000	85,629.96	4,370.04	✓		
7	อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเดชอุดม เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง-ต่ำ พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า หมู่ที่ 9 บ้านน้อยห้วยอริย์ ตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จุดนายสุบิน พรหมฤทธิ์ ถึงเขตบ้านนาเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	268,000	263,063.78	4,936.22	✓		



รายงานติดตามความก้าวหน้าแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลสมตะอาด

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
 (2) แผนงานและหะชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ความก้าวหน้าของโครงการ		
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
8	อุดหนุนสำนักงนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเดชอุดม เพื่ออุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 13 บ้านม่วงสามัคคี จุดซอยข้างโรงเรียนบ้านม่วงนาคี ถึงบ้านนาวิเชียร อ่อนศรี	30,000	29,904.36	95.64	✓		
9	อุดหนุนสำนักงนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเดชอุดม เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 5 บ้านนาคำ จากจุดหม้อแปลงใหญ่ ถึง นานางบัวตอร์ มาลี อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จุดนาขามสุบิน พรหมฤทธิ์ ถึงเขตบ้านนาเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	80,000	68,696.14	11,303.86	✓		
10	อุดหนุนสำนักงนการไฟฟ้าอำเภอเดชอุดม เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 6 บ้าน โนนสนาม (สายบ้านนาฉันทูพงษ์ วงศ์คำจันทร์ ถึงนายแหวนชัย ไชยรัตน์)	90,000	89,766.58	233.42	✓		



รายงานติดตามความก้าวหน้าแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลสมตะอาด

- 1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  - 1.1 กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
  - (2) แผนงานและโครงการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ความก้าวหน้าของโครงการ		
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
11	อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเดชอุดม เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 7 บ้านสวนฝ้าย (จากบ้านนางวิสัย แสนทวีสุข ถึงที่นางคำพองน้อยสคราญ) (รายละเอียดตามประมาณการของไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเดชอุดม) เป็นไปตามการจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570)	130,000	115,538.60	14,461.40	✓		



รายงานติดตามความก้าวหน้าแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมสนับสนุน สังคม พัฒนารายได้ และการเสริมสร้างเศรษฐกิจ

(1) แผนงานสร้างเสริมเงินเจ็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ความก้าวหน้าของโครงการ		
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
1	โครงการจ้างเด็กนักเรียนนักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียน	40,000	36,750.00	3,250.00	✓		
2	โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น	30,000	29,955	45	✓		
3	อุดหนุน โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	20,000		20,000			✓
4	อุดหนุนโครงการบูรณาการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	25,000	25,000	-	✓		



รายงานติดตามความก้าวหน้าแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2.2 กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพัฒนารายได้ และเสริมสร้างเศรษฐกิจ

( 1 ) แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ความก้าวหน้าของโครงการ		
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
1	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการผลิตทุเรียนแบบไม่พริกกลับกอง	20,000	11,220 โอนลด 8,780	-	✓		
2	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชอาหารสัตว์	32,905		32,905		✓	



รายงานติดตามความก้าวหน้าแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

3.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์ และบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

(1) แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ความก้าวหน้าของโครงการ		
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
1	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	80,000	79,690	310	>		

3.2 กลยุทธ์/การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์ และบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

(1) แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ความก้าวหน้าของโครงการ		
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
1	โครงการแข่งขันกีฬาส่งเสริมพัฒนาการของเด็กเล็ก	50,000		50,000		>	
2	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนตำบลสมสะอาดด้านยาเสพติด	100,000		100,000		>	
3	โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์สานฝันวันครอบครัวและผู้สูงอายุ	100,000		100,000		>	
4	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน	50,000		50,000		>	
5	อุดหนุนโครงการขอเงินอุดหนุนการจัดทำต้นเทียนพรรษา	50,000	50,000	-	>		



รายงานติดตามความก้าวหน้าแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

3.3 กลยุทธ์/ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ส่งเสริมสวัสดิการสังคม

(1) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ความก้าวหน้าของโครงการ		
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
1	การสงเคราะห์ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.	200,000	72,000.00	128,000	✓		

3.4 กลยุทธ์/ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน ส่งเสริมพัฒนาด้านสาธารณสุข

(1) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ความก้าวหน้าของโครงการ		
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
1	โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อโรคติดต่ออันตรายรวมถึงโรคอุบัติใหม่ที่ติดต่อกันง่ายขึ้น	100,000	4,800	95,200	✓		
2	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรมพระศรีสวางควัฒนวรจัตติยราชนารี	100,000	56,310	43,690	✓		
3	อุดหนุนสนับสนุนด้านบริการตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	260,000	240000	20,000	✓		



รายงานติดตามความก้าวหน้าแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

3.5 กลยุทธ์/ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ส่งเสริมสวัสดิการประชาชนในพื้นที่ตำบลสมสะอาด

( 1 ) แผนงานงบกลาง

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ความก้าวหน้าของโครงการ		
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	13,784,400	12,442,300	1,342,100	>		
2	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	2,601,600	2,474,400	127,200	>		
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	90,000	84,000	6,000	>		
4	เงินสำรองจ่าย	500,000	105,422 (โอนลด)	394,578			>



รายงานติดตามความก้าวหน้าแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลมตะอาด

4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

4.1 กลยุทธ์/ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม บำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

( 1 ) แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ความก้าวหน้าของโครงการ		
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
1	โครงการคลองสวนน้ำใส	10,000	5,875 4,125 (โอนลด)	-	>		
2	โครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ	40,000		40,000			>
3	โครงการปลูกต้นไม้	30,000	30,000	-	>		
4	โครงการปลูกหญ้าแฝกอนุรักษ์ดินและน้ำ	10,000	1270 โอนลด 8,730	-	>		
5	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	30,000	5,730.00	24,270	>		



รายงานติดตามความก้าวหน้าแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

5. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5.1 กลยุทธ์ แนวทางการส่งเสริม พัฒนา การมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม

( 1 ) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ความก้าวหน้าของโครงการ		
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
1	โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชนและการมีส่วนร่วม	25,000	6,440.00	18,560	✓		
2	โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนตามกฎหมายจัดตั้ง อปท. ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกับอำนาจหน้าที่	25,000		25,000	✓		



รายงานติดตามความก้าวหน้าแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

5. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5.2 กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่นให้มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม การพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ความก้าวหน้าของโครงการ		
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
1	โครงการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล	200,000	6,260.00 โอนคค 186,670	7,070	✓		
2	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่และศึกษาดูงาน	300,000	300,000 โอนเพิ่ม 123,590	-	✓		
3	โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการทำงานของพนักงานส่วนตำบล	150,000	138,030.00	11,970	✓		
4	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	30,000		30,000			✓



รายงานติดตามความก้าวหน้าแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

6. ยุทธศาสตร์ ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนนโยบายของรัฐบาล

6.1 กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและบูรณาการ ระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(1) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ความก้าวหน้าของโครงการ		
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
1	โครงการค่าใช้จ่ายในการตั้งจุดตรวจบริการประชาชน	50,000	10,840	44,580	✓		
2	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	50,000 100,000 (โอนเพิ่ม)	134,250	15,750	✓		