

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙  
(รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๙)  
องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอ เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม  | หน่วย<br>ดำเนินการ | งบประมาณที่<br>ตั้งไว้ตามแผนฯ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน<br>ตามแผนฯ | ผลการดำเนินการ         |                        |                                 |                        | ผลการใช้จ่ายงบปร<br>มาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|--------------------|--|----------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|----------|
|          |  |                    |  |                                  | ยกเลิกการ<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง<br>การดำเนิน<br>การ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                                  |          |
| ๑        | ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม<br>เหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านม่วง สาย<br>นายนายทองสา ทาเทพ ถึง ร่อง<br>แสง ต่อจากจุดเดิม               | กองช่าง            | ๔๙๒,๐๐๐                                | บ.ค.๒๕๖๘-<br>ก.ย.๒๕๖๙            |                        |                        | ✓                               |                        |                                  |          |
| ๒        | ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม<br>เหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านราษฎร์<br>สำราญ สายนายถวิล วันนา<br>ถึงหนองสระโน                          | กองช่าง            | ๔๐๕,๕๐๐                                | บ.ค.๒๕๖๘-<br>ก.ย.๒๕๖๙            |                        |                        |                                 | ✓                      | ๓๙๗,๐๐๐.๐๐                       |          |
| ๓        | ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม<br>เหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านม่วง<br>สามัคคี จากนางงยุพิน คำงาม<br>ถึง สามแยกหนองไผ่ต่อ จากจุด<br>เดิม | กองช่าง            | ๔๘๙,๙๐๐                                | บ.ค.๒๕๖๘-<br>ก.ย.๒๕๖๙            |                        |                        | ✓                               |                        |                                  |          |

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙  
 (รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๙)  
 องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม   | หน่วย<br>ดำเนินการ | งบประมาณที่<br>ตั้งไว้ตามแผนฯ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน<br>ตามแผนฯ | ผลการดำเนินการ         |                        |                             |                        | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|--------------------|--|----------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------|----------|
|          |   |                    |  |                                  | ยกเลิกการ<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง<br>การดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว<br>เสร็จ |                               |          |
| ๔        | ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านม่วง จาก นานายบัวสา กิ่งนิศา ถึง นายทองปน จันทร์สุข (ต่อ จากจุดเดิม พร้อมขยายไหล่ทาง) | กองช่าง            | ๔๘๐,๓๐๐                                | ธ.ค.๒๕๖๘-<br>ก.ย.๒๕๖๙            |                        |                        | ✓                           |                        |                               |          |
| ๕        | ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านนาคำ จาก บ้านนายนายทองสิน กลุ่มกั๊ต ถึง นางนางหวิง หอมแดง                             | กองช่าง            | ๒๕๐,๘๐๐                                | ธ.ค.๒๕๖๘-<br>ก.ย.๒๕๖๙            |                        |                        |                             | ✓                      | ๒๔๕,๐๐๐                       |          |
| ๖        | ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านสวนฝ้าย สายนายนายคำมาย บุญเส็ง ถึง นายนายบุญยืน รัตนา                                 | กองช่าง            | ๔๕๒,๓๐๐                                | ธ.ค.๒๕๖๘-<br>ก.ย.๒๕๖๙            |                        |                        | ✓                           |                        | ๐.๐๐                          |          |

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙  
(รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม  | หน่วย<br>ดำเนินการ | งบประมาณที่<br>ตั้งไว้ตามแผนฯ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน<br>ตามแผนฯ | ผลการดำเนินการ         |                        |                             |                        | ผลการใช้จ่ายงบ<br>รวม<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|--------------------|--|----------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|----------|
|          |  |                    |  |                                  | ยกเลิกการ<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง<br>การดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว<br>เสร็จ |                                |          |
| ๗        | ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๖<br>บ้านโนนสนาม (สายซอยนำ<br>โชค - นางนางบัวพันธ์ คูหา)                                  | กองช่าง            | ๓๐๓,๐๐๐                                | ธ.ค.๒๕๖๘-<br>ก.ย.๒๕๖๙            |                        |                        |                             | ✓                      | ๒๙๘,๐๐๐.๐๐                     |          |
| ๘        | ค่าก่อสร้างรั้วรอบศาลา<br>กลางบ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านหนอง<br>บัวหลวง   | กองช่าง            | ๔๒๙,๗๐๐                                | ธ.ค.๒๕๖๘-<br>ก.ย.๒๕๖๙            |                        |                        | ✓                           |                        | ๐.๐๐                           |          |
| ๙        | ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ<br>คสล. พร้อมฝาตะแกรง เหล็ก<br>หมู่ที่ ๒ (สายบ้านนางบุญถิ่น<br>ศรีเนตร - บ้าน นายจวน โส<br>มา)  | กองช่าง            | ๓๖๒,๘๐๐                                | ธ.ค.๒๕๖๘-<br>ก.ย.๒๕๖๙            |                        |                        |                             | ✓                      | ๓๖๒,๐๐๐                        |          |
| ๑๐       | ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ<br>คสล. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก<br>หมู่ที่ ๒ (สายบ้านนาย<br>ประทวน โสมา - บ้าน นาง<br>บัวดี จำปานาค) | กองช่าง            | ๔๘๗,๙๐๐                                | ธ.ค.๒๕๖๘-<br>ก.ย.๒๕๖๙            |                        |                        |                             | ✓                      | ๒๐๙,๐๐๐                        |          |

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙  
(รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอ เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม  | หน่วย<br>ดำเนินการ | งบประมาณที่<br>ตั้งไว้ตามแผนฯ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน<br>ตามแผนฯ | ผลการดำเนินการ         |                        |                             |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|--------------------|--|----------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
|          |  |                    |  |                                  | ยกเลิกการ<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง<br>การดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว<br>เสร็จ |                                   |          |
| ๑๑       | ค่าก่อสร้างศาลาประชาคม<br>หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านสม<br>สะอาด พร้อมห้องน้ำ  | กองช่าง            | ๔๙๙,๘๐๐                                | จ.ค.๒๕๖๘-<br>ก.ย.๒๕๖๙            | ✓                      |                        |                             |                        | ๐.๐๐                              |          |
| ๑๒       | ค่าปรับปรุงถนนคอนกรีต<br>เสริมเหล็กเป็นถนน แอสฟัลท์<br>ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๒ บ้าน<br>ใหม่เจริญราษฎร์สายทอง อบ.ถ.<br>๑๙๒-๑๒ สายทางบ้านใหม่-<br>เจริญ-บ้านสวนสวรรค์                          | กองช่าง            | ๔๘๗,๙๐๐                                | จ.ค.๒๕๖๘-<br>ก.ย.๒๕๖๙            |                        |                        | ✓                           |                        | ๕,๕๕๕                             |          |
| ๑๓       | ค่าปรับปรุงถนนคอนกรีต<br>เสริมเหล็กเป็นถนน แอสฟัลท์<br>ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ บ้านม่วง<br>หมู่ที่ ๑๓ บ้านม่วงสามัคคี<br>และหมู่ที่ ๔ บ้านนาดี จาก<br>สาม-แยกโรงเรียนบ้านม่วง ถึง<br>บ้านนาดี | สำนักปลัด          | ๔๙๓,๐๐๐                                | จ.ค.๒๕๖๘-<br>ก.ย.๒๕๖๙            |                        |                        | ✓                           |                        | ๑๒,๒๖๐.๐๐                         |          |

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙  
(รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอ เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม   | หน่วย<br>ดำเนินการ | งบประมาณที่<br>ตั้งไว้ตามแผนฯ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน<br>ตามแผนฯ | ผลการดำเนินการ         |                        |                             | ผลการใช้<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|--------------------|--|----------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------|
|          |   |                    |  |                                  | ยกเลิกการ<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง<br>การดำเนินการ |                               |          |
| ๑๔       | ปรับปรุงหลังคาอาคาร<br>อเนกประสงค์ หมู่ที่ ๙ บ้าน<br>น้อยห้วยอารีย์   | กองช่าง            | ๒๓๙,๒๐๐                                | ธ.ค.๒๕๖๘-<br>ก.ย.๒๕๖๙            | ✓                      |                        |                             | ๐.๐๐                          |          |
| ๑๕       | อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้า<br>ส่วนภูมิภาคอำเภอเดชอุดม<br>เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ<br>พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า หมู่ที่<br>๑๑ บ้านราษฎร์สำราญ จาก<br>นายชายชัย สายโพธิ์ ถึง<br>นายอุดม ภูมิภักดิ์ | กองช่าง            | ๑๐๐,๐๐๐                                | ธ.ค.๒๕๖๘-<br>ก.ย.๒๕๖๙            | ✓                      |                        |                             | ๐.๐๐                          |          |
| ๑๖       | อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้า<br>ส่วนภูมิภาคอำเภอเดชอุดม<br>เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่<br>ที่ ๑๓ บ้านม่วงสามัคคี (สาย<br>จากสามแยกบ้านผู้ใหญ่บ้าน-<br>ร่องยาง)                            | กองช่าง            | ๔๐,๐๐๐                                 | ธ.ค.๒๕๖๘-<br>ก.ย.๒๕๖๙            | ✓                      |                        |                             | ๐.๐๐                          |          |

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙  
(รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๙)  
องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม  | หน่วย<br>ดำเนินการ | งบประมาณที่<br>ตั้งไว้ตามแผนฯ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ<br>ตามแผนฯ | ผลการดำเนินการ         |                        |                             |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|--------------------|--|----------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
|          |  |                    |  |                                  | ยกเลิกการ<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง<br>การดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                                   |          |
| ๑๗       | อุดหนุนสำนักงำนการไฟฟ้า<br>ส่วนภูมิภาคอำเภอ เดชอุดม<br>เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่<br>ที่ ๔ บ้านนาคี จากนาย<br>วิโรจน์ ถาวรพงษ์ ถึงนา-<br>นางสาวประภายทอง พิบูลย์<br>พงษ์ | กองช่าง            | ๘๐,๐๐๐                                 | จ.ค.๒๕๖๘-<br>ก.ย.๒๕๖๙            | ✓                      |                        |                             |                        | ๐.๐๐                              |          |
| ๑๘       | อุดหนุนสำนักงำนการไฟฟ้า<br>ส่วนภูมิภาคอำเภอ เดชอุดม<br>เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่<br>ที่ ๖ บ้านโนนสนาม ต่อจาก<br>จุดเดิม จากนางนางพานทอง<br>คูหา ถึง นายนายสุวิทย์ ฐสวัณ | กองช่าง            | ๘๐,๐๐๐                                 | จ.ค.๒๕๖๘-<br>ก.ย.๒๕๖๙            | ✓                      |                        |                             |                        | ๐.๐๐                              |          |

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙  
(รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม   | หน่วย<br>ดำเนินการ | งบประมาณที่<br>ตั้งไว้ตามแผนฯ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน<br>ตามแผนฯ | ผลการดำเนินการ         |                        |                             |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|--------------------|--|----------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
|          |   |                    |  |                                  | ยกเลิกการ<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง<br>การดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว<br>เสร็จ |                                   |          |
| ๑๙       | อุดหนุนสำนักงงานไฟฟ้า<br>ส่วนภูมิภาคอำเภอ เดชอุดม<br>เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่<br>ที่ ๖ บ้านโนนสนาม สายหลัง<br>บ้านนายสายสมร จิตตั้ง ถึง<br>หน้าบ้านนางวรรณี วงษ์สิน               | กองช่าง            | ๓๐,๐๐๐                                 | จ.ค.๒๕๖๘-<br>ก.ย.๒๕๖๙            | ✓                      |                        |                             |                        | ๐.๐๐                              |          |
| ๒๐       | อุดหนุนสำนักงงานไฟฟ้า<br>ส่วนภูมิภาคอำเภอ เดชอุดม<br>เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง<br>แรงต่ำ พร้อมเดชอุดม เพื่อ<br>ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง แรงต่ำ<br>พร้อมวันเพ็ญ ปันรัตน์ ถึง นา<br>นายดำ จำศรี | กองช่าง            | ๘๐,๐๐๐                                 | จ.ค.๒๕๖๘-<br>ก.ย.๒๕๖๙            | ✓                      |                        |                             |                        | ๐.๐๐                              |          |

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙  
(รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม  | หน่วย<br>ดำเนินการ | งบประมาณที่<br>ตั้งไว้ตามแผนฯ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน<br>ตามแผนฯ | ผลการดำเนินการ         |                    |                             |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|--------------------|--|----------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
|          |  |                    |  |                                  | ยกเลิกการ<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างกา<br>รดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว<br>เสร็จ |                                   |          |
| ๒๑       | อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้า<br>ส่วนภูมิภาคอำเภอเดชอุดม<br>เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง-<br>แรงต่ำ พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า<br>หมู่ที่ ๕ บ้านนาคำ สายนา<br>นาย-บุญธรรม อางอ้อนศรี ถึง<br>ร่องปลาคูณ  | กองช่าง            | ๒๒๐,๐๐๐                                | ธ.ค.๒๕๖๘-<br>ก.ย.๒๕๖๙            | ✓                      |                    |                             |                        | ๐.๐๐                              |          |
| ๒๒       | อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้า<br>ส่วนภูมิภาคอำเภอเดชอุดม<br>เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง<br>แรงต่ำ พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า<br>หมู่ที่ ๗ บ้านสวนฝ้าย จาก<br>สายบ้านอาทร สายโเท ถึงวัด<br>ป่าสันติธรรม | กองช่าง            | ๙๐,๐๐๐                                 | ธ.ค.๒๕๖๘-<br>ก.ย.๒๕๖๙            | ✓                      |                    |                             |                        | ๐.๐๐                              |          |

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙  
(รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม  | หน่วย<br>ดำเนินการ | งบประมาณที่<br>ตั้งไว้ตามแผนฯ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน<br>ตามแผนฯ | ผลการดำเนินการ         |                        |                             |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|--------------------|--|----------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
|          |  |                    |  |                                  | ยกเลิกการ<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง<br>การดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว<br>เสร็จ |                                   |          |
| ๒๓       | อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้า<br>ส่วนภูมิภาคอำเภอเดชอุดม<br>เพื่อติดตั้งสายดับไฟฟ้าส่อง<br>สว่างภายในหมู่บ้าน (รอบ<br>หมู่บ้าน) หมู่ที่ ๖ บ้านโนน<br>สาม | กองช่าง            | ๑๑๕,๐๐๐                                | จ.ค.๒๕๖๘-<br>ก.ย.๒๕๖๙            | ✓                      |                        |                             | ดำเนินการแล้ว<br>เสร็จ | ๐.๐๐                              |          |
| ๒๔       | โครงการฝึกอบรมและส่งเสริม<br>การปลูกพืชอาหารสัตว์  | สำนักปลัด          | ๓๐,๐๐๐                                 | พ.ย. ๒๕๖๘-<br>ก.ย.๒๕๖๙           | ✓                      |                        |                             |                        | ๐.๐๐                              |          |
| ๒๕       | โครงการฝึกอบรมและส่งเสริม<br>การผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่พลิก<br>กลับกอง  | สำนักปลัด          | ๓๐,๐๐๐                                 | พ.ย. ๒๕๖๘-<br>ก.ย.๒๕๖๙           |                        |                        |                             | ✓                      | ๑๒,๒๖๐                            |          |
| ๒๖       | โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจ<br>พอเพียง   | สำนักปลัด          | ๓๐,๐๐๐                                 | พ.ย. ๒๕๖๘-<br>ก.ย.๒๕๖๙           | ✓                      |                        |                             |                        | ๐.๐๐                              |          |

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙  
(รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม   | หน่วย<br>ดำเนินการ | งบประมาณที่<br>ตั้งไว้ตามแผนฯ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ<br>ตามแผนฯ | ผลการดำเนินการ         |                        |                             |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|--------------------|--|----------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
|          |   |                    |  |                                  | ยกเลิกการ<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง<br>การดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว<br>เสร็จ |                                   |          |
| ๒๗       | โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะ<br>สั้น   | สำนักปลัด          | ๕๐,๐๐๐                                 | พ.ย. ๒๕๖๘-<br>ก.ย. ๒๕๖๙          |                        |                        |                             | ✓                      | ๓๕,๒๘๐                            |          |
| ๒๘       | อุดหนุนโครงการบูรณาการ<br>ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด<br>อำเภอเดชอุดม จังหวัด<br>อุบลราชธานีประจำปี<br>งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ | สำนักปลัด          | ๔๐,๐๐๐                                 | พ.ย. ๒๕๖๘-<br>ก.ย. ๒๕๖๙          |                        | ✓                      |                             |                        |                                   |          |
| ๒๙       | โครงการแข่งขันทางวิชาการ<br>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  | กอง<br>การศึกษา    | ๕๐,๐๐๐                                 | พ.ย. ๒๕๖๘-<br>ก.ย. ๒๕๖๙          |                        | ✓                      |                             |                        |                                   |          |
| ๓๐       | ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงาน<br>วันเด็กแห่งชาติ   | สำนักปลัด          | ๑๐๐,๐๐๐                                | พ.ย. ๒๕๖๘-<br>ก.ย. ๒๕๖๙          |                        |                        | ✓                           |                        |                                   |          |

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙  
(รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม  | หน่วย<br>ดำเนินการ | งบประมาณที่<br>ตั้งไว้ตามแผนฯ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน<br>ตามแผนฯ | ผลการดำเนินการ         |                        |                             |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|--------------------|--|----------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
|          |  |                    |  |                                  | ยกเลิกการ<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง<br>การดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว<br>เสร็จ |                                   |          |
| ๓๑       | ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์<br>ประชาชนตามอำนาจหน้าที่<br>ของ อปท.   | สำนักปลัด          | ๒๐๐,๐๐๐                                | พ.ย.๒๕๖๘-<br>ก.ย.๒๕๖๙            |                        |                        |                             | ✓                      | ๒๒๗,๕๙๕                           |          |
| ๓๒       | โครงการสกัดโรคโควิด-19<br>จากโรคพิษสุนัขบ้า<br>ตามพระปณิธาน<br>ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้า<br>ฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน<br>วรขัตติยราชนารี | สำนักปลัด          | ๙๐,๐๐๐                                 | พ.ย.๒๕๖๘-<br>ก.ย.๒๕๖๙            |                        |                        |                             | ✓                      | ๕๕,๓๗๕                            |          |
| ๓๓       | โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน<br>และควบคุมการแพร่ระบาด<br>ของโรคติดต่อ โรคติดต่อ<br>อันตรายรวมถึงโรคอุบัติใหม่ที่<br>ติดต่อกันจากคนสู่คน    | สำนักปลัด          | ๕๐,๐๐๐                                 | พ.ย. ๒๕๖๘-<br>ก.ย.๒๕๖๙           |                        |                        | ✓                           |                        |                                   |          |

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙  
(รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม  | หน่วย<br>ดำเนินการ | งบประมาณที่<br>ตั้งไว้ตามแผนฯ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน<br>ตามแผนฯ | ผลการดำเนินการ         |                        |                             |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|--------------------|--|----------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
|          |  |                    |  |                                  | ยกเลิกการ<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง<br>การดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว<br>เสร็จ |                                   |          |
| ๓๔       | โครงการควบคุมโรคขาดสาร<br>ไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพ<br>รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช<br>กุมารี หมู่ที่<br>๒.๓.๔.๕.๖.๑๐.๑๑.๑๓     | สำนักปลัด          | ๑๖๐,๐๐๐                                | พ.ย.๒๕๖๘-<br>ก.ย.๒๕๖๙            | -                      | ✓                      |                             | ดำเนินการแล้ว<br>เสร็จ |                                   |          |
| ๓๕       | โครงการพัฒนาระบบ<br>สุขภาพในโรงเรียนและ<br>ชุมชน ของสมเด็จพระเทพ<br>รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช<br>กุมารี หมู่ที่ ๑.๗.๘.๙.๑๒ | สำนักปลัด          | ๕๐,๐๐๐                                 | พ.ย.๒๕๖๘-<br>ก.ย.๒๕๖๙            |                        | ✓                      |                             |                        |                                   |          |
| ๓๖       | โครงการอบรมหมู่บ้านใน<br>พระราชประสงค์ หมู่ที่<br>๑.๗.๘.๙.๑๒   | สำนักปลัด          | ๕๐,๐๐๐                                 | พ.ย. ๒๕๖๘-<br>ก.ย.๒๕๖๙           |                        | ✓                      |                             |                        |                                   |          |

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙  
(รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม   | หน่วย<br>ดำเนินการ | งบประมาณที่<br>ตั้งไว้ตามแผนฯ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน<br>ตามแผนฯ | ผลการดำเนินการ         |                        |                             |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|--------------------|--|----------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
|          |   |                    |  |                                  | ยกเลิกการ<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง<br>การดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว<br>เสร็จ |                                   |          |
| ๓๗       | โครงการจัดการแข่งขันกีฬา<br>ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กเล็ก               | กอง<br>การศึกษา    | ๕๐,๐๐๐                                 | พ.ย.๒๕๖๘-<br>ก.ย.๒๕๖๙            | -                      | -                      | ✓                           | ๔๙,๗๐๕                 |                                   |          |
| ๓๘       | โครงการสืบสานประเพณีวัน<br>สงกรานต์สามพันวัน<br>ครอบครัวและผู้สูงอายุ | กอง<br>การศึกษา    | ๑๐๐,๐๐๐                                | เม.ย.๒๕๖๙                        |                        |                        | ✓                           | ๗๙,๓๗๖                 |                                   |          |
| ๓๙       | อุทหนุโนโครงการขอรับ<br>งบประมาณจัดทำต้นเทียน<br>พรรษา                | กอง<br>การศึกษา    | ๕๕,๐๐๐                                 | มิ.ย. ๒๕๖๙-<br>ก.ค.๒๕๖๙          |                        |                        | ✓                           | ๕๕,๐๐๐                 |                                   |          |
| ๔๐       | โครงการอบรมคุณธรรม<br>จริยธรรมสำหรับเด็กและ<br>เยาวชน                 | กอง<br>การศึกษา    | ๕๐,๐๐๐                                 | พ.ย.๒๕๖๘-<br>ก.ย.๒๕๖๙            |                        | ✓                      |                             |                        |                                   |          |
| ๔๑       | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   | สำนักปลัด          | ๑๔,๖๑๗,๒๐๐                             | ต.ค.๒๕๖๘-<br>ก.ย.๒๕๖๙            |                        |                        | ✓                           | ๙,๐๔๐,๒๐๐              |                                   |          |

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙  
(รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม  | หน่วย<br>ดำเนินการ | งบประมาณที่<br>ตั้งไว้ตามแผนฯ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน<br>ตามแผนฯ | ผลการดำเนินการ         |                        |                             |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|--------------------|--|----------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
|          |  |                    |  |                                  | ยกเลิกการ<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง<br>การดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว<br>เสร็จ |                                   |          |
| ๔๑       | เบี้ยยังชีพความพิการ   | สำนักปลัด          | ๓,๔๐๘,๐๐๐                              | ต.ค.๒๕๖๘-<br>ก.ย.๒๕๖๙            | -                      | ✓                      |                             | -                      | ๑,๓๕๗,๒๐๐                         |          |
| ๔๒       | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  | สำนักปลัด          | ๙๐,๐๐๐                                 | ต.ค.๒๕๖๘-<br>ก.ย.๒๕๖๙            |                        | ✓                      |                             |                        | ๖๒,๐๐๐                            |          |
| ๔๓       | เงินสมทบกองทุนหลักประกัน<br>สุขภาพองค์กรปกครองส่วน<br>ท้องถิ่น (สปสช.) | สำนักปลัด          | ๒๕๐,๐๐๐                                | ต.ค.๒๕๖๘-<br>ก.ย.๒๕๖๙            |                        |                        |                             | ✓                      | ๒๕๐,๐๐๐                           |          |
| ๔๔       | เงินสำรองจ่าย  | สำนักปลัด          | ๔๐๐,๐๐๐                                | พ.ย.๒๕๖๘-<br>ก.ย.๒๕๖๙            |                        | ✓                      |                             |                        |                                   |          |
| ๔๕       | ค่าทดสอบคุณภาพน้ำ  | สำนักปลัด          | ๒๐,๐๐๐                                 | ธ.ค.๒๕๖๘-<br>ก.ย.๒๕๖๙            |                        | ✓                      |                             |                        |                                   |          |

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙  
(รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม  | หน่วย<br>ดำเนินการ | งบประมาณที่<br>ตั้งไว้ตามแผนฯ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน<br>ตามแผนฯ | ผลการดำเนินการ         |                        |                             |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|--------------------|--|----------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
|          |  |                    |  |                                  | ยกเลิกการ<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง<br>การดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว<br>เสร็จ |                                   |          |
| ๔๖       | โครงการคลองสวย น้ำใส   | สำนักปลัด          | ๑๐,๐๐๐                                 | จ.ค.๒๕๖๘-<br>ก.ย.๒๕๖๙            |                        |                        |                             | ✓                      | ๕,๕๕๕                             |          |
| ๔๗       | โครงการปลูกหญ้าแฝกอนุรักษ์<br>ดินและน้ำ  | สำนักปลัด          | ๑๐,๐๐๐                                 | จ.ค.๒๕๖๘-<br>ก.ย.๒๕๖๙            |                        |                        |                             | ✓                      | ๔,๗๐๐                             |          |
| ๔๘       | โครงการปลูกต้นไม้  | สำนักปลัด          | ๕๐,๐๐๐                                 | จ.ค.๒๕๖๘-<br>ก.ย.๒๕๖๙            |                        |                        | ✓                           |                        |                                   |          |
| ๔๙       | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช<br>อันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า<br>กรม-สมเด็จพระเทพ<br>รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช<br>กุมารี | สำนักปลัด          | ๓๐,๐๐๐                                 | จ.ค.๒๕๖๘-<br>ก.ย.๒๕๖๙            | ✓                      |                        |                             |                        |                                   |          |

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙  
(รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม   | หน่วย<br>ดำเนินการ | งบประมาณที่<br>ตั้งไว้ตามแผนฯ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน<br>ตามแผนฯ | ผลการดำเนินการ         |                        |                             | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|--------------------|--|----------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------|
|          |   |                    |  |                                  | ยกเลิกการ<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง<br>การดำเนินการ |                                   |          |
| ๕๐       | โครงการจัดการขยะมูลฝอย<br>ชุมชนแบบบูรณาการ  | สำนักปลัด          | ๕๐,๐๐๐                                 | จ.ค.๒๕๖๘-<br>ก.ย.๒๕๖๙            |                        |                        | ดำเนินการแล้ว<br>เสร็จ      | ๒๘,๖๗๕                            |          |
| ๕๑       | ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม<br>คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น<br>คณะกรรมการสนับสนุนการ<br>จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือ<br>คณะทำงานต่างๆ | สำนักปลัด          | ๒๕,๐๐๐                                 | พ.ย.๒๕๖๘-<br>ก.ย.๒๕๖๙            |                        | ✓                      |                             |                                   |          |
| ๕๒       | ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมของ<br>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   | สำนักปลัด          | ๒๕,๐๐๐                                 | พ.ย.๒๕๖๘-<br>ก.ย.๒๕๖๙            |                        |                        | ✓                           | ๒,๒๗๕                             |          |

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙  
(รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม  | หน่วย<br>ดำเนินการ | งบประมาณที่<br>ตั้งไว้ตามแผนฯ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน<br>ตามแผนฯ | ผลการดำเนินการ         |                        |                             | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|--------------------|--|----------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------|
|          |  |                    |  |                                  | ยกเลิกการ<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง<br>การดำเนินการ |                                   |          |
| ๕๓       | โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยใน<br>ชุมชนและการมีส่วนร่วม                  | สำนักปลัด          | ๕๕,๐๐๐                                 | ต.ค.๒๕๖๘-<br>ก.ย.๒๕๖๙            |                        |                        | ดำเนินการแล้ว<br>เสร็จ      | ๖,๐๔๘                             |          |
| ๕๔       | โครงการที่ดำเนินการตาม<br>นโยบายของรัฐบาล                              | สำนักปลัด          | ๑๐๐,๐๐๐                                | พ.ย.๒๕๖๘-<br>ก.ย.๒๕๖๙            | ✓                      |                        |                             |                                   |          |
| ๕๕       | โครงการอบรมส่งเสริมประสิทธิภาพ<br>การปฏิบัติหน้าที่และศึกษาดูงาน       | สำนักปลัด          | ๕๐,๐๐๐                                 | ม.ค.๒๕๖๙-<br>ก.ย.๒๕๖๙            | ✓                      |                        |                             |                                   |          |
| ๕๖       | โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม<br>จริยธรรมในการทำงานของ<br>พนักงานส่วนตำบล | สำนักปลัด          | ๕๐,๐๐๐                                 | ม.ค.๒๕๖๙-<br>ก.ย.๒๕๖๙            | ✓                      |                        |                             |                                   |          |

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙  
 (รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๙)  
 องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี


| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม  | หน่วย<br>ดำเนินการ | งบประมาณที่<br>ตั้งไว้ตามแผนฯ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน<br>ตามแผนฯ | ผลการดำเนินการ         |                        |                             |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|--------------------|--|----------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
|          |  |                    |  |                                  | ยกเลิกการ<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง<br>การดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว<br>เสร็จ |                                   |          |
| ๕๗       | อุดหนุนโครงการสนับสนุนการ<br>บริหารงานของสถานทีกลาง ศูนย์<br>ปฏิบัติร่วมในการช่วยเหลือ<br>ประชาชนขององค์กรปกครอง<br>ท้องถิ่นระดับอำเภอ | สำนักปลัด          | ๓๐,๐๐๐                                 | พ.ค.๒๕๖๘-<br>ก.ย.๒๕๖๙            |                        |                        | ✓                           |                        | ๐.๐๐                              |          |
| ๕๘       | ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัย<br>ฝ่ายพลเรือน   | สำนักปลัด          | ๑๑๐,๐๐๐                                | จ.ค.๒๕๖๘-<br>ก.ย.๒๕๖๙            |                        |                        | ✓                           |                        | ๑๘๔,๒๐๐.                          |          |
| ๕๙       | โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ<br>อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล<br>เรือน  | สำนักปลัด          | ๑๐๐,๐๐๐                                | ม.ค.๒๕๖๙-<br>ก.ย.๒๕๖๙            |                        |                        | ✓                           |                        |                                   |          |
| ๖๐       | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ<br>บริหารสถานศึกษา  | กอง<br>การศึกษา    | ๒,๐๔๒,๔๓๐                              | ต.ค.๒๕๖๘-<br>ก.ย.๒๕๖๙            |                        |                        |                             | ✓                      | ๑,๐๔๔,๘๕๕                         |          |

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙  
(รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                        | หน่วย<br>ดำเนินการ | งบประมาณที่<br>ตั้งไว้ตามแผนฯ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน<br>ตามแผนฯ | ผลการดำเนินการ         |                        |                             | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|--------------------|--|----------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------|
|          |  |                    |  |                                  | ยกเลิกการ<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง<br>การดำเนินการ |                                   |          |
| ๖๑       | อุดหนุนโครงการอาหาร<br>กลางวันโรงเรียน | กอง<br>การศึกษา    | ๔,๕๘๓,๖๐๐                              | ต.ค.๒๕๖๘-<br>ก.ย.๒๕๖๙            |                        | ✓                      | ดำเนินการแล้ว<br>เสร็จ      | ๓,๒๒๔,๐๗๘                         |          |
| ๖๒       | ค่าอาหารเสริม (นม)                     | สำนักปลัด          | ๒,๐๘๒,๕๖๑                              | ต.ค.๒๕๖๘-<br>ก.ย.๒๕๖๙            |                        | ✓                      |                             | ๑,๐๖๒,๖๒๔.<br>๔๙                  |          |

ลงชื่อ  ผู้รายงาน  
(นางสาวอัมรา เรืองเดช)  
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ  ผู้รายงาน  
(นายวินัย ประทุม)  
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด