

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๙)
องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอ เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณที่ ตั้งไว้ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่ายงบปร มาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การดำเนิน การ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐บ้านม่วง สายนายทองสา ทางพ ถึง ร่องแสง ต่อจากจุดเดิม	กองช่าง	๔๙๒,๐๐๐	ธ.ค.๒๕๖๘-ก.ย.๒๕๖๙	-	-	✓		๐.๐๐	
๒	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านราษฎร์สำราญ สายนานายถวิล วันนา ถึงหนองสระโน	กองช่าง	๔๐๕,๕๐๐	ธ.ค.๒๕๖๘-ก.ย.๒๕๖๙	-	-	-	✓	๓๙๗,๐๐๐.๐๐	
๓	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านม่วงสามัคคี จากนานางพูน คำงาม ถึง สามแยกหนองไผ่ต่อ จากจุดเดิม	กองช่าง	๔๘๙,๙๐๐	ธ.ค.๒๕๖๘-ก.ย.๒๕๖๙	-	-	✓	-	๐.๐๐	

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๙)
องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณที่ ตั้งไว้ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่ายงบ ประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ		
๔	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านม่วง จาก นานายบัวสา กันนิดา ถึง นา นายทองปน จันทร์สุข (ต่อ จากจุดเดิม พร้อมขยายไหล่ทาง)	กองช่าง	๔๘๐,๓๐๐	จ.ค.๒๕๖๘- ก.ย.๒๕๖๙	-	-	✓	-	๐.๐๐	
๕	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านนาคำ จาก บ้านนายทองสิงห์ กลุ่มกั๊ด ถึง นางหวี หอมแดง	กองช่าง	๒๕๐,๘๐๐	จ.ค.๒๕๖๘- ก.ย.๒๕๖๙	-	-	-	✓	๒๔๕,๐๐๐	
๖	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านสวนฝ้าย สายนาบาคำมาย บุญเลี้ยง ถึง นานายบุญยืน รัตนนา	กองช่าง	๔๕๒,๓๐๐	จ.ค.๒๕๖๘- ก.ย.๒๕๖๙	-	-	✓	*	๐.๐๐	

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๙)
องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณที่ ตั้งไว้ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่ายงบ ประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ		
๗	ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๒ บ้านโนนสนาม (สายซอยน้ำ โชด - นานางบัวพันธ์ คูหา)	กองช่าง	๓๐๓,๐๐๐	ธ.ค.๒๕๖๘- ก.ย.๒๕๖๙	-	-	-	✓	๒๙๘,๐๐๐.๐๐	
๘	ค่าก่อสร้างรั้วรอบศาลา กลางบ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านหนอง บัวหลวง	กองช่าง	๔๒๙,๗๐๐	ธ.ค.๒๕๖๘- ก.ย.๒๕๖๙	-	-	✓	-	๐.๐๐	
๙	ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาตะแกรง เหล็ก หมู่ที่ ๒ (สายบ้านนางบุญถิน ศรีเนตร - บ้าน นายจวน โส มา)	กองช่าง	๓๖๒,๘๐๐	ธ.ค.๒๕๖๘- ก.ย.๒๕๖๙	-	-	-	✓	๓๖๒,๐๐๐	
๑๐	ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ ๒ (สายบ้านนาย ประทวน โสมา - บ้าน นาง บัวลี จำปานาค)	กองช่าง	๔๘๗,๙๐๐	ธ.ค.๒๕๖๘- ก.ย.๒๕๖๙	-	-	-	✓	๒๐๙,๐๐๐	

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอ เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณที่ ตั้งไว้ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ		
๑๑	ค่าก่อสร้างศาลาประชาคม หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านสม สะอาด พร้อมห้องน้ำ	กองช่าง	๔๙๙,๘๐๐	ธ.ค.๒๕๖๘- ก.ย.๒๕๖๙	-	✓	-	-	๐.๐๐	
๑๒	ค่าปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กเป็นถนน แอสฟัลท์ ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๒ บ้าน ใหม่เจริญราษฎร์สายทอง อบ.ถ. ๑๙๒-๑๒ สายทางบ้านใหม่- เจริญ-บ้านสวนสวรรค์	กองช่าง	๔๘๗,๙๐๐	ธ.ค.๒๕๖๘- ก.ย.๒๕๖๙	-	-	-	✓	๕,๕๕๕	
๑๓	ค่าปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กเป็นถนน แอสฟัลท์ ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ บ้านม่วง หมู่ที่ ๑๓ บ้านม่วงสามัคคี และหมู่ที่ ๔ บ้านนาดี จาก สาม-แยกโรงเรียนบ้านม่วง ถึง บ้านนาดี	สำนักปลัด	๔๙๓,๐๐๐	ธ.ค.๒๕๖๘- ก.ย.๒๕๖๙	-	-	-	✓	๑๒,๒๖๐.๐๐	

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๙)
องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอ เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณที่ ตั้งไว้ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ		
๑๔	ปรับปรุงหลังคาอาคาร อเนกประสงค์ หมู่ที่ ๙ บ้าน น้อยห้วยอารีย์	กองช่าง	๒๓๙,๒๐๐	ธ.ค.๒๕๖๘- ก.ย.๒๕๖๙	-	✓	-	-	๐.๐๐	
๑๕	อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคอำเภอเดชอุดม เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า หมู่ที่ ๑๑ บ้านราษฎร์สำราญ จาก นายนายชาญชัย สายโพธิ์ ถึง นายนายอุดม ภูมิภักดิ์	กองช่าง	๑๐๐,๐๐๐	ธ.ค.๒๕๖๘- ก.ย.๒๕๖๙	-	✓	-	-	๐.๐๐	
๑๖	อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคอำเภอเดชอุดม เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ ที่ ๑๓ บ้านม่วงสามัคคี (สาย จากสามแยกบ้านผู้ใหญ่บ้าน- ร่องยาง)	กองช่าง	๔๐,๐๐๐	ธ.ค.๒๕๖๘- ก.ย.๒๕๖๙	-	✓	-	-	๐.๐๐	

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๙)
องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณที่ ตั้งไว้ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๗	อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคอำเภอ เดชอุดม เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ ที่ ๔ บ้านนาดี จากนาย วิโรจน์ ถาวรพงษ์ ถึงนา- นางสาวประกายทอง พิบูลย์ พงษ์	กองช่าง	๘๐,๐๐๐	ธ.ค.๒๕๖๘- ก.ย.๒๕๖๙	-	✓	-	-	๐.๐๐	
๑๘	อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคอำเภอ เดชอุดม เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ ที่ ๖ บ้านโนนสนาม ต่อจาก จุดเดิม จากนางนางพานทอง คูหา ถึง นายนายสุวิทย์ ธุสวัณ	กองช่าง	๘๐,๐๐๐	ธ.ค.๒๕๖๘- ก.ย.๒๕๖๙	-	✓	-	-	๐.๐๐	

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณที่ ตั้งไว้ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดํา เนินการ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ		
๑๙	อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคอำเภอ เดชอุดม เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ ที่ ๖ บ้านโนนสนาม สายหลัง บ้านนายสายสมร จิตตั้ง ถึง หน้าบ้านนางวรรณี วงษ์สิน	กองช่าง	๓๐,๐๐๐	ธ.ค.๒๕๖๘- ก.ย.๒๕๖๙	-	✓	-	-	๐.๐๐	
๒๐	อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคอำเภอ เดชอุดม เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง แรงต่ำ พร้อมเดชอุดม เพื่อ ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง แรงต่ำ พร้อมวินแพญ ปันรัตน์ ถึง นา นายดำ จำศรี	กองช่าง	๘๐,๐๐๐	ธ.ค.๒๕๖๘- ก.ย.๒๕๖๙	-	✓	-	-	๐.๐๐	

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๙)
องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณที่ ตั้งไว้ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ		
๒๑	อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคอำเภอเดชอุดม เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง- แรงต่ำ พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า หมู่ที่ ๕ บ้านนาคำ สายนา นาย-บุญธรรม อากาศอนศรี ถึง ร่องปลาคุณ	กองช่าง	๒๒๐,๐๐๐	ธ.ค.๒๕๖๘- ก.ย.๒๕๖๙	-	✓	-	-	๐.๐๐	
๒๒	อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคอำเภอเดชอุดม เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง แรงต่ำ พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า หมู่ที่ ๗ บ้านสวนฝ้าย จาก สายบ้านอาทร สายโท ถึงวัด ป่าสันติธรรม	กองช่าง	๙๐,๐๐๐	ธ.ค.๒๕๖๘- ก.ย.๒๕๖๙	-	✓	-	-	๐.๐๐	

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณที่ ตั้งไว้ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ		
๒๓	อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคอำเภอเดชอุดม เพื่อติดตั้งสายดับไฟฟ้าส่อง สว่างภายในหมู่บ้าน (รอบ หมู่บ้าน) หมู่ที่ ๖ บ้านโนน สนาม	กองช่าง	๑๑๕,๐๐๐	ธ.ค. ๒๕๖๘- ก.ย. ๒๕๖๙	-	✓	-	-	๐.๐๐	
๒๔	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริม การปลูกพืชอาหารสัตว์	สำนักปลัด	๓๐,๐๐๐	พ.ย. ๒๕๖๘- ก.ย. ๒๕๖๙	-	✓	-	-	๐.๐๐	
๒๕	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริม การผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่พลิก กลับกอง	สำนักปลัด	๓๐,๐๐๐	พ.ย. ๒๕๖๘- ก.ย. ๒๕๖๙	-	-	-	✓	๑๒,๒๖๐	
๒๖	โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจ พอเพียง	สำนักปลัด	๓๐,๐๐๐	พ.ย. ๒๕๖๘- ก.ย. ๒๕๖๙	-	✓	-	-	๐.๐๐	

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๙)
องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณที่ ตั้งไว้ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ		
๒๗	โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะ สั้น	สำนักปลัด	๕๐,๐๐๐	พ.ย. ๒๕๖๘- ก.ย. ๒๕๖๙	-	-	-	✓	๓๕,๒๘๐	
๒๘	อุดหนุนโครงการบูรณาการ ป้องกันแก้ไขปัญหาเสพติด อำเภอเดชอุดม จังหวัด อุบลราชธานีประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	สำนักปลัด	๔๐,๐๐๐	พ.ย. ๒๕๖๘- ก.ย. ๒๕๖๙	-	✓	-	-	๐.๐๐	
๒๙	โครงการแข่งขันทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กอง การศึกษา	๕๐,๐๐๐	พ.ย. ๒๕๖๘- ก.ย. ๒๕๖๙	-	✓	-	-	๐.๐๐	
๓๐	ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงาน วันเด็กแห่งชาติ	สำนักปลัด	๑๐๐,๐๐๐	พ.ย. ๒๕๖๘- ก.ย. ๒๕๖๙	✓	-	-	-	๐.๐๐	

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณที่ ตั้งไว้ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ		
๓๑	ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ของ อปท.	สำนักปลัด	๒๐๐,๐๐๐	พ.ย.๒๕๖๘- ก.ย.๒๕๖๙	-	-	-	✓	๒๒๗,๕๙๔	
๓๒	โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษ-สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้า ฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	สำนักปลัด	๙๐,๐๐๐	พ.ย.๒๕๖๘- ก.ย.๒๕๖๙	-	-	-	✓	๕๕,๓๗๕	
๓๓	โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดต่อ โรคติดต่อ อันตรายรวมถึงโรคอุบัติใหม่ที่ ติดต่อจากคนสู่คน	สำนักปลัด	๕๐,๐๐๐	พ.ย. ๒๕๖๘- ก.ย.๒๕๖๙	-	✓	-	-	๐.๐๐	

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๙)
องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณที่ ตั้งไว้ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ		
๓๔	โครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี หมู่ที่ ๒.๓.๔.๕.๖.๑๐.๑๑.๑๓	สำนักปลัด	๑๖๐,๐๐๐	พ.ย.๒๕๖๘- ก.ย.๒๕๖๙	-	✓	-	-	๐.๐๐	
๓๕	โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียนและ ชุมชน ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี หมู่ที่ ๑.๗.๘.๙.๑๒	สำนักปลัด	๕๐,๐๐๐	พ.ย.๒๕๖๘- ก.ย.๒๕๖๙	-	✓	-	-	๐.๐๐	
๓๖	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน พระราชประสงค์ หมู่ที่ ๑.๗.๘.๙.๑๒	สำนักปลัด	๕๐,๐๐๐	พ.ย. ๒๕๖๘- ก.ย.๒๕๖๙	-	✓	-	-	๐.๐๐	

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๙)
องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณที่ ตั้งไว้ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ		
๓๗	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กเล็ก	กอง การศึกษา	๕๐,๐๐๐	พ.ย.๒๕๖๘- ก.ย.๒๕๖๙	-	-	-	✓	๔๙,๗๐๕	
๓๘	โครงการสืบสานประเพณีวัน สงกรานต์สืบสานวัน ครอบครัวและผู้สูงอายุ	กอง การศึกษา	๑๐๐,๐๐๐	เม.ย.๒๕๖๙	-	-	-	✓	๗๙,๓๗๖	
๓๙	อุดหนุนโครงการขอรับ งบประมาณจัดทำต้นเทียน พรรษา	กอง การศึกษา	๕๕,๐๐๐	มิ.ย. ๒๕๖๙- ก.ค.๒๕๖๙	-	-	-	✓	๕๕,๐๐๐	
๔๐	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับเด็กและ เยาวชน	กอง การศึกษา	๕๐,๐๐๐	พ.ย.๒๕๖๘- ก.ย.๒๕๖๙	-	✓	-	-	๐.๐๐	
๔๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	สำนักปลัด	๑๔,๖๑๗,๒๐๐	ต.ค.๒๕๖๘- ก.ย.๒๕๖๙	-	-	✓	-	๙,๐๔๐,๒๐๐	

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณที่ ตั้งไว้ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ		
๔๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	สำนักปลัด	๓,๔๐๘,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๘- ก.ย.๒๕๖๙	-	-	✓	-	๑,๗๕๗,๒๐๐	
๔๒	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	สำนักปลัด	๙๐,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๘- ก.ย.๒๕๖๙	-	-	✓	-	๖๒,๐๐๐	
๔๓	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสช.)	สำนักปลัด	๒๕๐,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๘- ก.ย.๒๕๖๙	-	-	-	✓	๒๕๐,๐๐๐	
๔๔	เงินสำรองจ่าย	สำนักปลัด	๔๐๐,๐๐๐	พ.ย.๒๕๖๘- ก.ย.๒๕๖๙	-	✓	-	-	๐.๐๐	
๔๕	ค่าทดสอบคุณภาพน้ำ	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	ธ.ค.๒๕๖๘- ก.ย.๒๕๖๙	-	✓	-	-	๐.๐๐	

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณที่ ตั้งไว้ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ		
๔๖	โครงการคลองสอย น้ำใส	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	จ.ค.๒๕๖๘- ก.ย.๒๕๖๙	-	-	-	✓	๕,๕๕๕	
๔๗	โครงการปลูกหญ้าแฝกอนุรักษ์ ดินและน้ำ	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	จ.ค.๒๕๖๘- ก.ย.๒๕๖๙	-	-	-	✓	๔,๗๐๐	
๔๘	โครงการปลูกกัญไม้	สำนักปลัด	๕๐,๐๐๐	จ.ค.๒๕๖๘- ก.ย.๒๕๖๙	-	-	✓	-	๐.๐๐	
๔๙	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม-สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี	สำนักปลัด	๓๐,๐๐๐	จ.ค.๒๕๖๘- ก.ย.๒๕๖๙	✓	-	-	-	๐.๐๐	

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณที่ ตั้งไว้ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ		
๕๐	โครงการจัดการขยะมูลฝอย ชุมชนแบบบูรณาการ	สำนักปลัด	๕๐,๐๐๐	ธ.ค.๒๕๖๘- ก.ย.๒๕๖๙	-	-	-	✓	๒๘,๖๗๕	
๕๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือ คณะทำงานต่างๆ	สำนักปลัด	๒๕,๐๐๐	พ.ย.๒๕๖๘- ก.ย.๒๕๖๙	-	✓	-	-	๐.๐๐	
๕๒	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สำนักปลัด	๒๕,๐๐๐	พ.ย.๒๕๖๘- ก.ย.๒๕๖๙	-	-	-	✓	๒,๒๗๕	

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๙)
องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณที่ ตั้งไว้ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ		
๕๓	โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยใน ชุมชนและการมีส่วนร่วม	สำนักปลัด	๕๕,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๘- ก.ย.๒๕๖๙	-	-	-	✓	๖,๐๔๘	
๕๔	โครงการที่ดำเนินการตาม นโยบายของรัฐบาล	สำนักปลัด	๑๐๐,๐๐๐	พ.ย.๒๕๖๘- ก.ย.๒๕๖๙	-	✓	-	-	๐.๐๐	
๕๕	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานที่และศึกษาดูงาน	สำนักปลัด	๕๐,๐๐๐	ม.ค.๒๕๖๙- ก.ย.๒๕๖๙	-	✓	-	-	๐.๐๐	
๕๖	โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการทำงานของ พนักงานส่วนตำบล	สำนักปลัด	๕๐,๐๐๐	ม.ค.๒๕๖๙- ก.ย.๒๕๖๙	-	✓	-	-	๐.๐๐	

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๙)
องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณที่ ตั้งไว้ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ		
๕๗	อุดหนุนโครงการสนับสนุนการบริหารงานของสถานที่กลาง ศูนย์ปฏิบัติร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองท้องถิ่นระดับอำเภอ	สำนักปลัด	๓๐,๐๐๐	พ.ค.๒๕๖๘- ก.ย.๒๕๖๙	-	-	✓	-	๐.๐๐	
๕๘	ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	สำนักปลัด	๑๑๐,๐๐๐	ธ.ค.๒๕๖๘- ก.ย.๒๕๖๙	-	-	✓	-	๑๘๔,๒๐๐.	
๕๙	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	สำนักปลัด	๑๐๐,๐๐๐	ม.ค.๒๕๖๙- ก.ย.๒๕๖๙	-	✓	-	-	๐.๐๐	
๖๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	กองการศึกษา	๒,๐๔๒,๔๗๐	ต.ค.๒๕๖๘- ก.ย.๒๕๖๙	-	-	-	✓	๑,๐๔๔,๘๕๘	

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
 (รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๙)
 องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณที่ ตั้งไว้ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ		
๖๑	อุดหนุนโครงการอาหาร กลางวันโรงเรียน	กอง การศึกษา	๔,๕๘๓,๖๐๐	ต.ค.๒๕๖๘- ก.ย.๒๕๖๙	-	-	✓	-	๓,๒๒๔,๐๗๘	
๖๒	ค่าอาหารเสริม (นม)	สำนักปลัด	๒,๐๘๒,๕๖๑	ต.ค.๒๕๖๘- ก.ย.๒๕๖๙	-	-	✓	-	๑,๐๖๒,๖๒๔. ๔๙	

ลงชื่อ  ผู้รายงาน
 (นางสาวอัมรา เรืองเดช)
 ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ  ผู้รายงาน
 (นายวินัย ประทุม)
 ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด