

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยคำดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุเพิ่มเติม
1	ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 10 (สาย อบ.3088 บ้านม่วง-โรงเรียนบ้านม่วงนาคี) รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ท. 192-02 หมู่ที่ 10 บ้านม่วง ตำบลสมสะอาด	อยู่ระหว่างดำเนินการ <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ได้ดำเนินการจัดทำสัญญาซื้อสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว <u>ผลตามเป้าหมาย</u> กำลังดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้รับการก่อสร้าง	2,431,500.00	1,818,000.00	613,500.00	กองช่าง	17 ก.พ.-18 เม.ย. 2568	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
2	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณคณอนวิรุฬ) หมู่ที่ 1 บ้านสมสะอาด จุดข้ามร่องน้ำ ร่องแดง-โนนสูง สมสะอาด	อยู่ระหว่างดำเนินการ <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ได้ดำเนินการทบทวนคอนกรีตเสริมเหล็กและผูกเหล็กผนัง <u>ผลตามเป้าหมาย</u> กำลังดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ได้รับการก่อสร้าง	499,000.00	468,000.00	31,000.00	กองช่าง	11 ก.พ.-12 เม.ย. 2568	
3	ก่อสร้างประปาหมู่บ้านพร้อมระบบโซลาร์เซลล์พร้อมรั้วกั้น หมู่ที่ 9 บ้านบ้านน้อยห้วยอารีย์	อยู่ระหว่างดำเนินการ <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ได้ดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว แต่ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ <u>ผลตามเป้าหมาย</u> กำลังดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งประปาหมู่บ้านพร้อมระบบโซลาร์เซลล์ พร้อมรั้วกั้นที่ได้รับการก่อสร้าง	499,800.00	409,000.00	90,800.00	กองช่าง	17 ก.พ. - 18 เม.ย. 2568	
4	คำปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 บ้านท่าหลวง สายบ้านนายอิฐศักดิ์ ศรีจันทร์ - สามแยกวังกะเบา	อยู่ระหว่างดำเนินการ <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ได้ดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว แต่ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ <u>ผลตามเป้าหมาย</u> กำลังดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งถนนลูกรังที่ได้รับการปรับปรุง	101,000.00	100,000.00	1,000.00	กองช่าง	11 ก.พ. - 28 มี.ค. 2568	
5	คำปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 บ้านม่วง สายนายสมพร เนตรน้อย ถึง อาคารบังคับน้ำห้วยอารอง	อยู่ระหว่างดำเนินการ <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ได้ดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว แต่ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ <u>ผลตามเป้าหมาย</u> กำลังดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งถนนลูกรังที่ได้รับการปรับปรุง	129,000.00	128,000.00	1,000.00	กองช่าง	11 ก.พ. - 28 มี.ค. 2568	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุเพิ่มเติม
6	ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 13 บ้านม่วงสามัคคี ตำบลบ้านนางสุวรรณา อำเภอระดม - นานายสง่า จังหวัดสกลนคร	อยู่ระหว่างดำเนินการ <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ได้ดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว แต่ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ <u>ผลตามเป้าหมาย</u> กำลังดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งถนนลูกรังที่ได้รับการปรับปรุง	91,000.00	90,000.00	1,000.00	กองช่าง	11 ก.พ. - 28 มี.ค. 2568	
7	ค่าปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปา หมู่ที่ 6 บ้านโนนสนาม จากหนองแวงจนถึง ประปาหลังท่าทำการองค์การบริหารส่วนตำบลระดม	อยู่ระหว่างดำเนินการ <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ได้ดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว แต่ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ <u>ผลตามเป้าหมาย</u> กำลังดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งระบบท่อส่งน้ำประปาที่ได้รับการปรับปรุง	211,200.00	209,000.00	2,200.00	กองช่าง	17 ก.พ. - 18 เม.ย. 2568	
8	ค่าปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 11 บ้านราษฎร์สำราญ	อยู่ระหว่างดำเนินการ <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ได้ดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว แต่ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ <u>ผลตามเป้าหมาย</u> กำลังดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งระบบประปาที่ได้รับการปรับปรุง	499,800.00	499,000.00	800.00	กองช่าง	13 ก.พ. - 14 เม.ย. 2568	
9	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการผลิต ปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง	ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ได้ดำเนินการฝึกอบรมวิธีการผลิตปุ๋ยหมักฯ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลระดม <u>ผลตามเป้าหมาย</u> เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการกำหนดไว้จำนวน 52 คน แต่เข้าร่วมโครงการจริง จำนวน 67 คน	30,000.00	12,020.00	17,980.00	สำนักปลัด อบต.	14 ธ.ค. 2567	
10	วันเด็กแห่งชาติ	ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนกล้าแสดงออกและมีส่วนร่วมในกิจกรรม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลระดม <u>ผลตามเป้าหมาย</u> เด็กและเยาวชน ผู้ปกครองที่เข้าร่วมโครงการกำหนดไว้ จำนวน 450 คน เข้าร่วมโครงการจริง จำนวน 491 คน	100,000.00	98,730.00	1,270.00	กองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	11 เม.ค. 2568	
11	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเขตศ	อยู่ระหว่างดำเนินการ <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ผู้ป่วยโรค จำนวน 14 ราย <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ผู้ป่วยโรคได้รับการจ่ายเบี้ยยังชีพในการดำรงชีวิตประจำวัน	90,000.00	35,000.00	55,000.00	สำนักปลัด อบต.	ต.ค. 2567 - ก.ย. 2568	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ	ผลการใช้จ่าย	งบประมณคงเหลือ	หน่วยค่าดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
			(บาท)	(บาท)	(บาท)			
12	โครงการปลูกต้นไม้	ดำเนินการแล้ว (กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ปีงบประมาณ 2568) ผลตามตัวชี้วัด ได้ดำเนินการบำรุงรักษาต้นไม้ ภายในพื้นที่ตำบลสะอะอาด ผลตามเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกำหนดไว้ จำนวน 50 คน เข้าร่วมกิจกรรมจริง จำนวน 52 คน	50,000.00	9,160	40,840.00	สำนักปลัด อบต.	ค.ศ. 2566-ค.ศ. 2567	

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน



(.....นางสาวอัมรา เจริญเดช)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ตำบลนาง

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน



(.....นายวินัย ประทุม)

ตำแหน่ง.....นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะอะอาด