

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุเพิ่มเติม
1	ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 10 (สาย อบ.3088 บ้านม่วง-โรงเรียนบ้านม่วงนาดี) รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ท. 192-02 หมู่ที่ 10 บ้านม่วง ตำบลสมสะอาด	อยู่ระหว่างดำเนินการ <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ได้ดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว <u>ผลตามเป้าหมาย</u> กำลังดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่รับการก่อสร้าง	2,431,500.00	1,818,000.00	613,500.00	กองช่าง	17 ก.พ.-18 เม.ย. 2568	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
2	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (บล็อคนอนวีร์ส) หมู่ที่ 1 บ้านสมสะอาด จุดข้ามร่องน้ำ ร่องแดง-โนนสูง สมสะอาด	อยู่ระหว่างดำเนินการ <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ได้ดำเนินการทบทวนคอนกรีตเสริมเหล็กและผูกเหล็กผนัง <u>ผลตามเป้าหมาย</u> กำลังดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ได้รับการก่อสร้าง	499,000.00	468,000.00	31,000.00	กองช่าง	11 ก.พ.-12 เม.ย. 2568	
3	ก่อสร้างประปาหมู่บ้านพร้อมระบบโซลาร์เซลล์ พร้อมรั้วกั้น หมู่ที่ 9 บ้านบ้านน้อยห้วยอารีย์	อยู่ระหว่างดำเนินการ <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ได้ดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว แต่ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ <u>ผลตามเป้าหมาย</u> กำลังดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งประปาหมู่บ้านพร้อมระบบโซลาร์เซลล์ พร้อมรั้วกั้นที่ได้รับการก่อสร้าง	499,800.00	409,000.00	90,800.00	กองช่าง	17 ก.พ. - 18 เม.ย. 2568	
4	ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 บ้านท่าหลวง สายบ้านนายธีรศักดิ์ ศรีจันทร์ - สามแยกวงชะบา	อยู่ระหว่างดำเนินการ <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ได้ดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว แต่ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ <u>ผลตามเป้าหมาย</u> กำลังดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งถนนลูกรังที่ได้รับการปรับปรุง	101,000.00	100,000.00	1,000.00	กองช่าง	11 ก.พ. - 28 มี.ค. 2568	
5	ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 บ้านม่วง สายนายสมพร เนตรน้อย ถึง อาคารบังคับน้ำห้วยอรอง	อยู่ระหว่างดำเนินการ <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ได้ดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว แต่ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ <u>ผลตามเป้าหมาย</u> กำลังดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งถนนลูกรังที่ได้รับการปรับปรุง	129,000.00	128,000.00	1,000.00	กองช่าง	11 ก.พ. - 28 มี.ค. 2568	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
6	ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 13 บ้านม่วงสามัคคี ตำบลบ้านางสุวรรณา อำเภอระดม - นายายส่างจันทร์ลีตอน	อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ได้ดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว แต่ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ ผลตามเป้าหมาย กำลังดำเนินการเพื่อให้เต็มซึ่งถนนลูกรังที่ได้รับงบปรับปรุง	91,000.00	90,000.00	1,000.00	กองช่าง	11 ก.พ. - 28 มี.ค. 2568	
7	ค่าปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปา หมู่ที่ 6 บ้านโนนสนาม จากหนองแปน ถึง ประปาหลังท่า การองค์การบริหารส่วนตำบลระดม	อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ได้ดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว แต่ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ ผลตามเป้าหมาย กำลังดำเนินการเพื่อให้เต็มซึ่งระบบท่อน้ำประปาที่ได้รับงบปรับปรุง	211,200.00	209,000.00	2,200.00	กองช่าง	17 ก.พ. - 18 เม.ย. 2568	
8	ค่าปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 11 บ้านราษฎร์สำราญ	อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ได้ดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว แต่ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ ผลตามเป้าหมาย กำลังดำเนินการเพื่อให้เต็มซึ่งระบบประปาที่ได้รับงบปรับปรุง	499,800.00	499,000.00	800.00	กองช่าง	13 ก.พ. - 14 เม.ย. 2568	
9	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการผลิต ปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ได้ดำเนินการฝึกอบรมผลิตปุ๋ยหมักฯ องค์การบริหารส่วนตำบลระดม ผลตามเป้าหมาย เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการกำหนดได้จำนวน 52 คน แต่เข้าร่วมโครงการจริง จำนวน 67 คน	30,000.00	12,020.00	17,980.00	สำนักปลัด อบต.	14 ธ.ค. 2567	
10	วันเด็กแห่งชาติ	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนกล้าแสดงออกและมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลระดม ผลตามเป้าหมาย เด็กและเยาวชน ผู้ปกครองที่เข้าร่วมโครงการกำหนดได้จำนวน 450 คน เข้าร่วมโครงการจริงจำนวน 491 คน	100,000.00	98,730.00	1,270.00	กองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	11 เม.ค. 2568	
11	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพจำนวน 14 ราย ผลตามเป้าหมาย ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพเพื่อใช้จ่ายในการดำรงชีวิตประจำวัน	90,000.00	35,000.00	55,000.00	สำนักปลัด อบต.	ธ.ค. 2567 - ก.ย. 2568	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับการจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยค่า ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ เพิ่มเติม
12	โครงการปลูกต้นไม้	ดำเนินการแล้ว (กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ปีงบประมาณ 2568) ผลตามตัวชี้วัด ใต้ดำเนินการ บำรุงรักษาต้นไม้ ภายในพื้นที่ตำบลสะอะอาด ผลตามเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกำหนดไว้ จำนวน 50 คน เข้าร่วมกิจกรรมจริง จำนวน 52 คน	50,000.00	9,160	40,840.00	สำนักปลัด อบต.	ต.ค. 2567-ต.ค. 2568	
13	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ใต้ดำเนินการฝึกอบรม อบรม พร. ของตำบลสะอะอาด ณ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ผลตามเป้าหมาย มี อบรม. ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม กำหนดไว้ จำนวน 45 คน เข้าร่วมฝึกอบรมจริง จำนวน 45 คน	150,000.00	144,075	5,925.00	สำนักปลัด อบต.	ม.ค.-ก.ย. 2568	
14	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ใต้ดำเนินการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สีเรียบร้อยแล้ว ผลตามเป้าหมาย จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง	16,000.00	16,000	0.00	สำนักปลัด อบต.	ม.ค.-มี.ค. 2568	
15	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ใต้ดำเนินการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขนาด เรียบร้อยแล้ว ผลตามเป้าหมาย จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด จำนวน 1 เครื่อง	3,300.00	3,300	0.00	สำนักปลัด อบต.	ม.ค.-มี.ค. 2568	

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาวอัมรา เรืองเดช)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายวินัย ประทุม)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะอะอาด