

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน กันยายน ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ ที่	โครงการกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๑	ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๑๐ (สาย อบ.๓๐๘๘บ้านม่วง-โรงเรียน บ้านม่วงนาดี) รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ. ๑๙๒-๐๒ หมู่ที่ ๑๐ บ้านม่วง ตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี				√	๒,๔๓๑,๕๐๐.๐๐	๑๗ ก.พ.-๑๘ เม.ย. ๒๕๖๘	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	
๒	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีต เสริมเหล็ก (บล็อคอนเวร์ส) หมู่ที่ ๑ บ้านสมสะอาด จุดข้ามร่องน้ำ ร่องแดง-โนนสูง สมสะอาด				√	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๑๑ ก.พ.-๑๒ เม.ย. ๒๕๖๘		
๓	ก่อสร้างประปาหมู่บ้านพร้อมระบบ โตะล่าเซล พร้อมรั้วกัน หมู่ที่ ๙ บ้าน บ้านน้อยห้วยอารีย์				√	๔๐๙,๐๐๐.๐๐	๑๗ ก.พ.-๑๘ เม.ย. ๒๕๖๘		
๔	ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๒ บ้าน ท่าหลวง สายบ้านนาอรัศม์ศรี ศรี จันทร์ - สามแยกวังกะเบา				√	๑๐๑,๐๐๐.๐๐	๑๑ ก.พ. - ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๘		
๕	ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๐ บ้านม่วง สายนาเกษมพร เนตร น้อย ถึง อาคารบังคับน้ำห้วยอารอง				√	๑๒๙,๐๐๐.๐๐	๑๑ ก.พ. - ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๘		

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน กันยายน ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ ที่	โครงการกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๖	ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๓ บ้านม่วงสามัคคี สายบ้านนางสุวรรณา จำประสม - นานายสง่าจันทร์เลื่อน				√	๙๑,๐๐๐.๐๐	๙๐,๐๐๐.๐๐	๑๑ ก.พ.-๒๘ มี.ค. ๒๕๖๘	
๗	ค่าปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปา หมู่ที่ ๖ บ้านโนนสนาม จากหนองแปน ถึง ประปาหลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด				√	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๔๖๘,๐๐๐.๐๐	๑๑ ก.พ.-๑๒ เม.ย. ๒๕๖๘	
๘	ค่าปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ ๑๑ บ้านราษฎร์สำราญ				√	๔๙๙,๘๐๐.๐๐	๔๐๙,๐๐๐.๐๐	๑๗ ก.พ.-๑๘ เม.ย. ๒๕๖๘	
๙	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการผลิต ปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง				√	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๒๐	๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๗	
๑๐	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ				√	๑๐๐,๐๐๐	๙๘,๗๓๐	๑๑ มี.ค. ๒๕๖๘	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน กันยายน ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ ที่	โครงการกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๑๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ				✓	๙๐,๐๐๐.๐๐	๘๔,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๒๕๖๗- ก.ย.๒๕๖๘	
๑๒	โครงการปลูกต้นไม้				✓	๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๕๘๐.๐๐	ต.ค.๒๕๖๗- ธ.ค.๒๕๖๘	
๑๓	อุดหนุนโครงการบูรณาการป้องกัน แก้ไขปัญหาเสพติด อำเภอเดช อุดม จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๘				✓	๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๗- ก.ย.๒๕๖๘	
๑๔	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน				✓	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๔,๐๗๕	ม.ค.-ก.ย.๒๕๖๘	
๑๕	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี				✓	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๒๓ ม.ค.-๒ก.พ. ๒๕๖๘	
๑๖	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ				✓	๓,๓๐๐	๓,๓๐๐	๒๓ ม.ค.-๒ ก.พ. ๒๕๖๘	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน กันยายน ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ ที่	โครงการกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๑๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ที่ ๑๓ บ้านม่วงสามัคคี ต่อจากจุด เดิมสายแยกนายโฮม ตันวงศ์ษา ถึง นายแพทย์ กัณทรินทร์				✓	๔๕๗,๗๐๐	๑๔ มี.ค.-๑๓ พ.ค.๒๕๖๘		
๑๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ที่ ๓ บ้านม่วงจากจุดนางสมพร กันยา (สามแยก) ถึง นางนายบุญมี เพิ่มสุข				✓	๔๘๘,๙๐๐	๑๔ มี.ค.-๑๓ พ.ค.๒๕๖๘		
๑๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ที่ ๘ บ้านหนองบัวหลวง ซอย ซ. เจริญการช่าง จุดถนนหลัก ถึง หนองบักตอ				✓	๔๖๒,๓๐๐	๑๔ มี.ค.-๑๓ พ.ค.๒๕๖๘		
๒๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ที่ ๕ บ้านนาคำ (สายนายของสุน หลักิ่งห์ ไปห้วยอารีย์)				✓	๓๔๖,๕๐๐	๑๔ มี.ค.-๑๓ พ.ค.๒๕๖๘		
๒๑	ค่าปรับปรุงที่ทำการ อบต.สมสะอาด				✓	๔๓๔,๒๐๐	๑๔ มี.ค.-๑๒ มิ.ย.๒๕๖๘		
๒๒	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๗ บ้านสวนฝ้าย สายบ้านนางบุญชู เดชอนันต์ ถึงเนินสี่สิบ				✓	๔๖๕,๐๐๐	๑๗ มี.ค.-๑๕ พ.ค.๒๕๖๘		

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน กันยายน ๒๕๖๘)
 องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ ที่	โครงการกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ				
๒๓	ก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๔ บ้านนาดี ลำห้วยส้มโองังจุดนายนายสนอง ทอง วิเศษ				๖๓๗,๐๐๐	๖๓๗,๐๐๐	๒๔ มี.ค.-๒๒ ก.ค.๒๕๖๘	
๒๔	โครงการจ้างเด็กนักเรียนนักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียน				๖๐,๐๐๐	๔๐,๕๐๐	๑ มี.ค.-๓๐ เม.ย.๒๕๖๘	
๒๕	โครงการคลองสวย น้ำใส				๖,๐๐๐	๕,๕๕๕	มี.ค. ๒๕๖๘	
๒๖	โครงการสืบสานประเพณีวัน สงกรานต์สถานเฝ้า วันครอบครัวและ ผู้สูงอายุ				๑๐๐,๐๐๐	๗๔,๔๗๒	เม.ย.๒๕๖๘	
๒๗	จัดซื้อคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับประมวลผล				๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๙ เม.ย.-๑๔ เม.ย.๒๕๖๘	
๒๘	จัดซื้อคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล				๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๘ เม.ย.-๑๕ เม.ย.๒๕๖๘	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ ที่	โครงการกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ				
๒๙	จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ สำนักงาน			✓	๑๙,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	๑๐ เม.ย.-๑๗ เม.ย.๒๕๖๘	
๓๐	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี			✓	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๑๐ เม.ย.-๑๗ เม.ย.๒๕๖๘	
๓๑	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี			✓	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐ เม.ย.-๑๗ เม.ย.๒๕๖๘	
๓๒	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)			✓	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๑๐ เม.ย.-๑๗ เม.ย.๒๕๖๘	
๓๓	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยก ส่วน			✓	๙๖,๐๐๐	๙๖,๐๐๐	๑๐ เม.ย.-๑๗ เม.ย.๒๕๖๘	
๓๔	โครงการสำรวจปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าลูก เธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรชิตดิยราชานารี			✓	๘๐,๐๐๐	๖๑,๒๖๕	เม.ย.-พ.ค. ๒๕๖๘	
๓๕	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ			✓	๓๒,๒๐๐	๓๒,๒๐๐	๒๕ เม.ย.-๓๐ เม.ย.๒๕๖๘	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน กันยายน ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ ที่	โครงการกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ				
๓๖	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในที่ทำการ อบต.สมสะอาด		√		๑๙๑,๔๐๐	๑๙๐,๐๐๐	๒๒ เม.ย.-๒๑ มิ.ย.๒๕๖๘	
๓๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ที่ ๑๑ บ้านราษฎร์สำราญ สายนา ยอกวิวัฒน์-นายนางบุตรดี ดงแก้ว (ต่อจากจุดเดิม)		√		๒๕๒,๓๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๒ เม.ย.-๒๑ มิ.ย.๒๕๖๘	
๓๘	คำปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านสมสะอาด (จากบ้าน นายทหาร วันเพ็ญ ถึง บ้านนายทอง มา ชิตติยะ)		√		๒๑๕,๒๐๐	๒๑๔,๐๐๐	๒๒ เม.ย.-๒๑ มิ.ย.๒๕๖๘	
๓๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ที่ ๒ บ้านท่าหลวง ต่อจากจุดเดิม สายรังกะเบา		√		๒๔๖,๓๐๐	๒๔๔,๐๐๐	๒๒ เม.ย.-๒๑ มิ.ย.๒๕๖๘	
๔๐	คำปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านม่วง (สายบ้านนางคำ บง ชาญศิลป์-บ้านนายสุวรรณ บุตร ศิริ)		√		๒๓๐,๐๐๐	๒๒๗,๐๐๐	๒๒ เม.ย.-๒๑ มิ.ย.๒๕๖๘	
๔๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ที่ ๓ บ้านม่วง จากจุดสามแยกหนอง บก ถึง ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ต่อ จากจุดเดิม		√		๓๗๐,๙๐๐	๓๖๘,๐๐๐	๒๒ เม.ย.-๒๑ มิ.ย.๒๕๖๘	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ ที่	โครงการกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ				
๔๒	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่และศึกษาดูงาน				√	๒๘๔,๙๙๐	๑ พ.ค.-๓๑ พ.ค. ๒๕๖๘		
๔๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านนาคี ตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ต่อจากจุดเดิมสามแยก นานายคำ พันธุ์ นิบบาลัน ถึง หมู่ที่ ๓ บ้านไทยวัฒนา ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี				√	๔๘๘,๘๐๐	๒๕ เม.ย.-๒๕ มิ.ย.๒๕๖๘	ใช้จ่ายเงิน สะสม	
๔๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านม่วงสายโคกกลางต่อจากจุดเดิม ถึง นายนายโกศล ประถม				√	๔๙๘,๐๐๐	๒๙ เม.ย.-๒๘ มิ.ย.๒๕๖๘	ใช้จ่ายเงิน สะสม	
๔๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านม่วง (สายจุดจากบ้านนายทา แสงวงษ์-หน้าวัดป่าอริยชัยธรรมาวาส) ต่อจากจุดเดิม				√	๔๘๙,๐๐๐	๒๙ เม.ย.-๒๘ มิ.ย.๒๕๖๘	ใช้จ่ายเงิน สะสม	
๔๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านม่วง (จากสามแยกหนองไม่ถึงนายนายบุญเลี้ยง ชันทา)				√	๔๙๕,๓๐๐	๒๙ เม.ย.-๒๘ มิ.ย.๒๕๖๘	ใช้จ่ายเงิน สะสม	
๔๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านใหม่เจริญ สายโรงน้ำดื่มบ้านใหม่เจริญ ถึง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่เจริญ				√	๑๒๖,๐๐๐	๒๙ เม.ย.-๒๘ มิ.ย.๒๕๖๘	ใช้จ่ายเงิน สะสม	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน กันยายน ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ ที่	โครงการกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ				
๔๘	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านสมสะอาด จากบ้าน นายล้อมชัย ผกาศรี ถึง บ้านนาย ประมวล สุพรรณ				๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๒๙ เม.ย.-๒๕ มิ.ย.๒๕๖๘	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๔๙	ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๘ บ้านหนองบัวหลวง สายนาบางคำแสง อนุภา ถึง นานงสมพร นนทา				๒๗๐,๐๐๐	๒๖๖,๘๐๐	๒๙ เม.ย.-๑๓ มิ.ย.๒๕๖๘	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๕๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านหนองบัวหลวง (จุดนาย สุธักดิ์ สิงห์สีทา-นายแก่งศักดิ์ พูลผล)				๔๙๒,๗๐๐	๔๘๗,๐๐๐	๒๙ เม.ย.-๒๕ มิ.ย.๒๕๖๘	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๕๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านราษฎร์สำราญ สายโรงสี ชุมชน-บ้านนางดี (ต่อจากจุดเดิม)				๑๔๔,๕๐๐	๑๔๔,๐๐๐	๒๙ เม.ย.-๒๕ มิ.ย.๒๕๖๘	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๕๒	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น				๑๐๐,๐๐๐	๒๑,๕๕๗,๕๐	พ.ค.-ก.ค.๒๕๖๘	
๕๓	โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชนและการมีส่วนร่วม				๒๕,๐๐๐	๔๖๐	พ.ค.-ก.ค.๒๕๖๘	
๕๔	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านนาคำสายบ้านนายหนูไพร ดวงแก้ว ถึง สีแยกบ้านนายสมพร บุญเชิญ				๓๕๓,๓๐๐	๓๕๓,๐๐๐	๖ พ.ค.-๕ก.ค.๒๕๖๘	ใช้จ่ายเงิน สะสม

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ ที่	โครงการกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ				
๕๕	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๑๓ บ้านม่วงสามัคคี จาก โรงเรียนบ้านม่วงนาดี ถึงร่องยาง			√	๔๘๘,๙๐๐	๔๘๘,๐๐๐	๗ พ.ค.-๖ ก.ค. ๒๕๖๘	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๕๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ที่ ๔ บ้านนาดี ต่อจากจุดเดิม จาก บ้านนายคำพระ แสงกล้า ถึง หนอง กะเดา			√	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๒๖ พ.ค.-๒๕ ก.ค.๒๕๖๘	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๕๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ที่ ๓ บ้านม่วง สายจากนางสาวศรี สีมาทอง ถึงสี่แยกหนองอูม ต่อจากจุด เดิม พร้อมวางท่อ			√	๔๑๕,๓๐๐	๔๑๕,๐๐๐	๒๖ พ.ค.-๒๕ ก.ค.๒๕๖๘	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๕๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ที่ ๑๐ บ้านม่วง สายหนองสะโน ต่อ จากจุดเดิม จากนางนางบุตดี ดวง แก้ว - นางนางคำพิง กัณนิดา			√	๔๙๙,๖๐๐	๔๙๙,๖๐๐	๒๖ พ.ค.-๒๕ ก.ค.๒๕๖๘	ใช้จ่ายเงิน สะสม
๕๙	ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝา ตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านราษฎร์ สำราญ จุดหน้าบ้านนายประคอง โสตามุก ถึง หน้าบ้านนายอภิรักษ์ จันทร์ก่อน			√	๔๙๔,๐๐๐	๔๙๔,๐๐๐	๑๐ มิ.ย.-๙ ส.ค. ๒๕๖๘	ใช้จ่ายเงิน สะสม

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ ที่	โครงการกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ				
๖๐	ตะแกรงเหล็ก หนูที่ ๒ บ้านท่าหลวง สายบ้านนางเพ็ง มณีวัน - บ้านยุพา วัน ศรีจันทร์			✓	๓๔๘,๕๐๐	๓๔๘,๐๐๐	๑๐ มิ.ย.-๙ ส.ค. ๒๕๖๘	ใช้จ่ายเงิน สะสม	
๖๑	ปรับปรุงรางระบายน้ำพร้อมฝา ตะแกรงเหล็กรอบหมู่บ้าน หนูที่ ๙ บ้านน้อยห้วยอารีย์			✓	๔๔๔,๓๐๐	๔๓๘,๐๐๐	๑๐ มิ.ย.-๙ ส.ค. ๒๕๖๘	ใช้จ่ายเงิน สะสม	
๖๒	ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝา ตะแกรงเหล็ก หนูที่ ๕ บ้านนาคำ (สายบ้านนายหนูไพร ดงแก้ว - บ้านนางปราณี ไพบูลย์)			✓	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๑๐ มิ.ย.-๙ ส.ค. ๒๕๖๘	ใช้จ่ายเงิน สะสม	
๖๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ที่ ๘ บ้านหนองบัวหลวง สายร่วมใจ ภักดี ต่อจากจุดเดิม ถึง บ้านนาดี คำ ทอง			✓	๑๙๙,๘๐๐	๑๙๙,๐๐๐	๑๑ มิ.ย.-๑๐ ส.ค.๒๕๖๘	ใช้จ่ายเงิน สะสม	
๖๔	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านสมสะอาด จากบ้าน นายสุพิศ ผกาศรี ถึง บ้านนายสตีลย์ สีทอง			✓	๔๙๘,๙๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๑๑ มิ.ย.-๑๐ ส.ค.๒๕๖๘	ใช้จ่ายเงิน สะสม	
๖๕	จัดซื้อชุดเฉลิมพระเกียรติของ องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด			✓	๓๐๐,๐๐๐	๑๙๘,๐๐๐	๑๑ มิ.ย.-๑๑ ก.ค.๒๕๖๘		
๖๖	โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง			✓	๓๐,๐๐๐	๘,๖๒๐	๑๑ มิ.ย.-๑๑ ก.ค.๒๕๖๘		

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ ที่	โครงการกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ				
๖๗	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพการ ปลูกพืชอาหารสัตว์				๓๐,๐๐๐	๘,๖๒๐	๑๑ มี.ย.-๑๑ ก.ค.๒๕๖๘		
๖๘	โครงการปลูกหญ้าแฝกอนุรักษ์ดินและน้ำ				๔๙๘,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	๘ ก.ค.-๘ ก.ค. ๒๕๖๘		
๖๙	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๒ บ้านใหม่ เจริญ รหัสสายทาง อบ.ถ. ๑๙๒-๑๒ สาย ทางบ้านใหม่เจริญ-บ้านสวนสวรรค์				๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๑๐ มี.ย.-๙ ส.ค. ๒๕๖๘	ใช้จ่ายเงิน สะสม	
๗๐	หมู่ที่ ๑๒ บ้านใหม่เจริญ (สายบ้านนาง สายฝน โพธิ์กลม - บ้านนายประยัด ชุม ชัย)	✓			๔๗,๒๐๐	๐.๐๐	-		
๗๑	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านใหม่เจริญ สายบ้านนายบุญมี วิสัยศรี ถึง บ้านนางปราณี ศรีจันทร์				๔๖,๔๐๐	๔๖,๐๐๐	๘ ก.ค.-๖ ก.ย. ๒๕๖๘	โอนเพิ่มเติมจ่าย รายการใหม่	
๗๒	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต แยกทางหลวง หมายเลข ๒๔ บ้านม่วง-บรรจบทางหลวง หมายเลข ๒๑๙๒ รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ. ๑๙๒-๐๔ หมู่ที่ ๓ บ้านม่วง ตำบล สมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัด อุบลราชธานี				๖๐๒,๐๐๐	๕๗๐,๐๐๐	๒๐ ก.ค. - ๒๘ ก.ย. ๒๕๖๘	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน กันยายน ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ ที่	โครงการกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ				
๗๓	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับ เด็กและเยาวชน				๕๐,๐๐๐	๓๙,๖๓๕	ก.ค.๒๕๖๘	
๗๔	จัดซื้อตุ๊กตา ขนาด ๕ นิ้ว				๖,๕๐๐	๖,๕๐๐	๑ ส.ค.-๗ ส.ค. ๒๕๖๘	
๗๕	จัดซื้อตุ๊กตาเอกสารแบบโลโก้ ๒ นิ้ว (แบบ ใหม่)				๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๑ ส.ค.-๗ ส.ค. ๒๕๖๘	
๗๖	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน				๔๗,๒๐๐	๐.๐๐	๑ ส.ค.-๘ ส.ค. ๒๕๖๘	
๗๗	จัดซื้อพัดลม ขนาด ๑๘ นิ้ว				๔๖,๔๐๐	๔๖,๐๐๐	๘ ก.ค.-๖ ก.ย. ๒๕๖๘	
๗๘	จัดซื้อตุ๊กตาแบบ ๒ บาน				๖๐๒,๐๐๐	๕๗๐,๐๐๐	๒๐ ก.ค. - ๒๘ ก.ย. ๒๕๖๘	
๗๙	จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด ๓.๕ ฟุต				๘,๕๐๐	๘,๕๐๐	๑ ส.ค.-๘ ส.ค. ๒๕๖๘	
๘๐	โครงการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบ บูรณาการ				๕๐,๐๐๐	๙,๘๔๐	๑ ส.ค.๒๕๖๘	
๘๑	จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน				๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๑ ก.ย.-๑๘ ก.ค.๒๕๖๘	
๘๒	จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก				๑๙,๗๐๐	๑๙,๗๐๐	๑๑ ก.ย.-๑๙ ก.ค.๒๕๖๘	
๘๓	จัดซื้อโทรศัพท์มือถือ (เครือข่ายโทรศัพท์ ๔G ขึ้นไป)				๙,๐๐๐	๗,๖๐๐	๑๑ ก.ย.-๒๑ ก.ค.๒๕๖๘	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน กันยายน ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ ที่	โครงการกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ				
๘๔	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน			✓	๓,๕๐๐	๓,๕๐๐	๒๓ ก.ย.-๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	
๘๕	โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการทำงานของพนักงานส่วนตำบล			✓	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๑,๙๖๐	ก.ย.๒๕๖๘	
๘๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา			✓	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๗ - ก.ย.๒๕๖๘	
๘๗	เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียน			✓	๔,๓๘๖,๐๐๐	๔,๓๘๖,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๗-ก.ย. ๒๕๖๘	
๘๘	เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน			✓	๒๖๐,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๗- ก.ย.๒๕๖๘	
๘๙	อุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนการ จัดทำเทียนพรรษา			✓	๕๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	มี.ค.๒๕๖๘	
๙๐	โครงการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ และศึกษา ดูงาน ปี ๒๕๖๘			✓	๑๕๐,๐๐๐	๓๓,๖๕๐	พ.ค.-ก.ย.๒๕๖๘	
๙๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี			✓	๑๐๐,๐๐๐	๔,๐๓๐	ก.ย.๒๕๖๘	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน กันยายน ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ ที่	โครงการกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ				
๙๒	อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเดชอุดมเพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า หมู่ที่ ๘ บ้านหนอง บัวหลวง สายนาหนองพูนาน กัญญาชาติ ถึง นายนพรัตน์ ทองสะอาด			✓	๑๑๖,๐๐๐	๘๙,๗๓๒	๑๘ ก.ย. ๒๕๖๘	
๙๓	อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเดชอุดมเพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๗ บ้านสวนฝ้าย สายสามแยกโรงน้ำ ดื่ม ถึง นายนายโกศล ศรีจันทร์			✓	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๙,๘๓๘.๙๓	๑๘ ก.ย. ๒๕๖๘	
๙๔	อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเดชอุดมเพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง- แรงต่ำ พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า หมู่ที่ ๑๐ บ้านม่วง จากนายนายบุญเส็ง ทาเทพ - นา นายสง่า บุระคำ			✓	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๔,๐๓๔.๘๗	๑๘ ก.ย. ๒๕๖๘	
๙๕	อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเดชอุดมเพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า หมู่ที่ ๖ บ้านโนน สนาม จากถนนหมายเลข ๒๑๙๒-หนอง แปน			✓	๑๖๐,๐๐๐	๑๕๔,๘๔๙	๑๘ ก.ย. ๒๕๖๘	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน กันยายน ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ ที่	โครงการกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ				
๙๖	อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเดชอุดมเพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า หมู่ที่ ๖ บ้านโนน สนาม สายนาบายเหล็กตัดชำใหญ่ ถึง นาบางแสงทอง จันทร์เลื่อน				√	๒๓๐,๐๐๐	๒๒๗,๑๖๕	๑๘ ก.ย. ๒๕๖๘	
๙๗	อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเดชอุดมเพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า หมู่ที่ ๙ บ้านน้อย หัวอวรีย์ จุดนาบายสมบุรณ์ สายเสน ถึง นาพันโหวพจน์ ของวิเศษ				√	๑๐๐,๐๐๐	๘๖,๖๙๑.๕๐	๑๘ ก.ย. ๒๕๖๘	
๙๘	อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเดชอุดมเพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า หมู่ที่ ๕ บ้านนาคำ สายจากนาบายทวี ผกาศรี ถึง นานาย ทองแดง วงศ์ชัยภูมิ				√	๑๓๐,๐๐๐	๑๒๙,๙๓๔.๓๘	๑๘ ก.ย. ๒๕๖๘	
๙๙	อุดหนุนโครงการสนับสนุนการบริหารงาน ของสถานที่กลาง ศูนย์ปฏิบัติร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง ท้องถิ่นระดับอำเภอ				√	๒๕,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	ต.ค.-ธ.ค. ๒๕๖๘	
๑๐๐	โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดต่อโรคติดต่อ อันตรายรวมถึงโรคอุบัติใหม่ที่ติดต่อจาก คนสู่คน		√			๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน กันยายน ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ ที่	โครงการกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ				
๑๐๑	โครงการที่ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล		√		๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑๐๒	ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ของ อบท.			√	๒๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑๐๓	โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น			√	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑๐๔	โครงการอบรมความรู้แก่ประชาชนตาม กฎหมายจัดตั้ง อบท. ที่เกี่ยวข้องกับ อำนาจหน้าที่			√	๒๕,๐๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑๐๕	โครงการแข่งขันกีฬาส่งเสริมพัฒนาการ เด็ก			√	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑๐๖	โครงการแข่งขันทางวิชาการศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก				๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	

ลงชื่อ 
(นางสาวอัมรา เรืองเดช)

ผู้รายงาน

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงาน อบต.

ลงชื่อ 
(นายวินัย ประทุม)

ผู้รายงาน

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด